

**PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020**  
**INFORME TRIMESTRAL**  
**SEGUNDO TRIMESTRE**  
 SECTOR EDUCACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN : 10 DE JULIO 2020  
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE JULIO 2020

RELACIÓN DETALLADA POR PLANTEL AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

NO	CLAVE GEOESTADÍSTICA DE ENTIDAD	ENTIDAD	CLAVE GEOESTADÍSTICA DE MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	C.P.	TIPO DE DAÑO	INVERSIÓN	MONTO CONTRATADO O DISPENSADO	MODALIDAD	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO EJERCIDO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO	
1	21	PUEBLA	74	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	21EPRI527R	C.E. PROF. ENRIQUE MARTINEZ MÁRQUEZ	74160	MODERADO	948,057.83	0.00	RECONSTRUCCIÓN CEAP	0%	0%	0.00	jun-20	ago-20	
2	21	PUEBLA	15	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	21EJN1157Z	CONSTITUCION 1	72980	MODERADO	1,009,288.08	1,009,288.08	RECONSTRUCCIÓN CEAP	0%	100%	1,009,288.08	jun-20	ago-20	
3	21	PUEBLA	168	TEPEXCO	TEPEXCO	21EBH0250E	LUIS DONALDO COLOSHO (SEGUNDA ETAPA)	74401	MODERADO	1,341,757.72	0.00	RECONSTRUCCIÓN INIFED	0%	0%	0.00	jul-20	oct-20	
4	21	PUEBLA	51	CHIETLA	CHIETLA	21EJN0723W	MARGARITA ESPINOZA	74580	MODERADO	700,896.37	700,896.37	RECONSTRUCCIÓN CEAP	0%	100%	700,896.37	jun-20	ago-20	
5	7	CHIAPAS	29	CHICOASÉN	CHICOASÉN	07EJN0036N	DANIEL ROBLES SASSO	29640	MODERADO	259,613.00	259,613.00	RECONSTRUCCIÓN CEAP	0%	100%	259,613.00	jun-20	ago-20	
										4,740,387.00	0.00	RECONSTRUCCIÓN INIFED	0%	0%	0.00	jul-20	oct-20	
											9,000,000.00							

\* UN PLANTEL EN CHIAPAS TIENE DOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO, UNO POR CEAP DIRECTO Y OTRO POR CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL INIFED

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD Y AVANCE

NO	ENTIDAD	PLANTELES	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO EJERCIDO
1	PUEBLA	4	\$ 4,000,000.00	0%	42.75%	\$ 1,710,184.45
2	CHIAPAS	1	\$ 5,000,000.00	0%	5.19%	\$ 259,613.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>35.90%</b>	<b>\$ 1,969,797.45</b>

