

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
INFORME TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE
SECTOR EDUCACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE OCTUBRE 2020
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE OCTUBRE 2020

RELACION DETALLADA POR PLANTEL AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

NO	CLAVE GEOSTADÍSTICA DE ENTIDAD	ENTIDAD	CLAVE GEOSTADÍSTICA DE MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CEP	NOMBRE DEL PLANTEL	C.P.	TIPO DE DAÑO	PLANTEROS	MONTO CONTRIBUCIÓN DEPENDIENDO	MODALIDAD	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO EJECUTADO	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN
1	28	PUEBLA	74	HUELOTZINGO	HUELOTZINGO	211PR1527R	C.E. PROF. ENRIQUE MARTÍNEZ MÁRQUEZ	74160	MODERADO	948,057.83	948,057.83	RECONSTRUCCIÓN CEAP	100%	100%	948,057.83	Jun-20	ago-20
2	21	PUEBLA	33	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	211EN1157Z	CONSTITUCIÓN I	72980	MODERADO	1,009,288.08	1,009,288.08	RECONSTRUCCIÓN CEAP	100%	100%	1,009,288.08	Jun-20	ago-20
3	21	PUEBLA	168	TEPEXCO	TEPEXCO	211EN0250E	LUIS DONALDO COLDSO MURRIETA (SEGURIDA ETAPA)	74401	MODERADO	1,357,984.30	1,357,984.30	RECONSTRUCCIÓN INFED	90%	33%	440,337.51	ago-20	oct-20
4	21	PUEBLA	51	CHETLA	CHETLA	211EN0723W	MANGARITA ESPINOZA	74580	MODERADO	700,896.37	700,896.37	RECONSTRUCCIÓN CEAP	100%	100%	700,896.37	Jun-20	ago-20
5	7	CHAPAS	29	CHICDASÉN	CHICDASÉN	071EN0036M	DANIEL ROBLES SASSO	29640	MODERADO	259,613.00	259,613.00	RECONSTRUCCIÓN CEAP	98%	100%	259,613.00	Jun-20	Jul-20
										4,740,387.00	4,824,769.18	RECONSTRUCCIÓN INFED	28%	20%	928,749.60	ago-20	dic-20

* EL JARDÍN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO DE CHAPAS, TIENE LA LOCALIDAD DE SUBSIDIO Y EJECUCIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL CEAP Y LA MODALIDAD DE SUBSIDIO Y EJECUCIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DEL INFED POR CONTRATO DE OBRAS.
 LOS PLANTELES QUE SE LES DA EL RECURSO DIRECTO AL PLANTEL CEAP, EL RECURSO SE ENTREGA DIRECTAMENTE Y ES POR ELLO QUE NO HAY AVANCE FÍSICO REPORTADO, YA QUE EL CEAP PRIMERO RECIBE EL RECURSO Y POSTERIORMENTE EL CEAP LO EJECUTA

RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD Y AVANCE

NO	ENTIDAD	PLANTELES	INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO EJECUTADO
1	PUEBLA	4	\$ 4,016,226.58	98%	77.15%	\$ 3,098,569.39
2	CHAPAS	1	\$ 5,000,000.00	31%	23.77%	\$ 1,188,362.60
	TOTAL	5	\$ 9,016,226.58	64.25%	47.55%	\$ 4,286,931.99

