

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONCENTRADO NACIONAL 2017

Programa 2017	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				Avance Físico
		Contratada	Ejercida							No Reportadas	En proceso admvo.	Iniciadas	Terminadas	
FAM Básico (Ramo 33)	7,423,330,577	4,801,994,095	4,507,979,565	4,003	2,599	35	51	2,576	5,261		256	248	3,469	90.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	285,050,946	386,561,677	357,086,748	449	115	10	2	92	219	1	11	21	416	85.56%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	** 247,332,615	226,166,612	213,158,654	38	18	6	4	110	138	3	2	5	28	86.96%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	1,809,572,004	1,098,210,495	1,060,499,857	223	191	72	48	721	1,032	4	11	9	199	80.46%
*** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	*** 202,638,176	170,161,777	170,157,898	20		8	1	35	44				20	55.56%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**** 561,095,802	447,815,687	412,964,091	57	33	8		165	206		1	10	46	63.04%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	41,303,141	22,524,207	22,358,315	20	2			10	12	2		2	16	47.76%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	9,108,915	768,865	768,865	6									6	25.00%
Universidades Interculturales (Ramo 11)	3,714,633	953,001	953,001	4						1			3	37.50%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	10,560,130	1,841,574	2,041,574	8		1	1		2	2			6	22.22%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	16,766,800	964,054	963,054	4						3			1	9.09%
TOTAL	10,610,473,739	7,157,962,045	6,748,931,622	4,832	2,958	140	107	3,709	6,914	16	281	295	4,210	

Inversiones en pesos

*Fuentes Techos Financieros: DOF/Convenios / Publicaciones en web / Oficinas del Ramo

** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de Chiapas IT de Frontera Comalapa por 0.3 MDP, Hidalgo IT de Huejutla por 3.0 MDP y Michoacán IT Uruapan por 2.7 MDP.

*** Universidad Politécnicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán.

**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AGUASCALIENTES 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado 1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	93,519,617	47,315,650	46,226,884	15	25	10		34	69				15	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,100,426													
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	37,022,376													
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	41,688,231													
Total	175,330,650	47,315,650	46,226,884	15	25	10		34	69				15	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

BAJA CALIFORNIA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	153,716,514	73,477,790	69,592,092	58							1		57	98.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	8,113,783	5,891,380	4,321,707	4								2	2	47.02%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	24,641,569	24,641,573	17,808,004	2								2		86.11%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	17,500,000	9,415,447	8,108,693	1									1	100.00%
Total	203,971,866	113,426,190	99,830,496	65							1	4	60	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

Para el Nivel Superior FAM (Ramo 33) se destinaron 63.3 mdp; 17.5 mdp para Universidades Públicas Estatales, 24.6 mdp para Institutos Tecnológicos y 21.2 mdp se desconoce su distribución

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

BAJA CALIFORNIA SUR 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	163,633,922	143,995,635	143,995,635	132	55			283	338		64	19	49	86.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	2,282,987	2,282,987	2,282,987	20									20	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	4,060,332	4,060,327	4,060,327	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	26,733,454	18,505,085	18,505,085	3	1			12	13				3	69.22%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	917,094					NO HAN REPORTADO								
Total	197,627,790	168,844,034	168,844,034	156	56			295	351		64	19	73	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CAMPECHE 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	146,076,861	128,444,771	128,444,770	155	54		1	14	69				155	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	2,963,054	4,495,319	4,495,319	6									6	100.00%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	22,130,168	22,130,168	22,130,168	2									2	100.00%
_ 3 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	40,822,670	36,787,307	36,787,307	2	3	2		7	12				2	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	33,838,177	33,813,847	33,813,847	3				1	1				3	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,929,194	1,935,307	1,935,307	2									2	100.00%
Total	247,760,124	227,606,719	227,606,718	170	57	2	1	22	82				170	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

_ 2 / Información reportada por el Estado; 31.4 mdp para U. Tecnológicas y 22.1 mdp para Inst. Tecnológicas.

_ 3 / Reducción del recurso a la UNACAR por 5,430,069.32 mediante oficio No. 511/17-0585 fecha 24/4/17, Subsecretaría de Educación Superior; Notifica a la Universidad Autónoma del Carmen.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COAHUILA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	139,861,899	88,267,107	85,304,312	110	68	2	1	7	78				110	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,587,223	5,786,644	5,079,948	59							2		57	95.04%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	28,146,585	25,639,113	18,070,530	2	1	1		39	41			1	1	90.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	39,548,864	24,537,148	24,238,980	6									6	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	58,897,039	48,333,190	11,852,174	2	19	6		59	84			2		23.59%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,490,879	1,490,879	1,419,327	1								1		96.64%
Total	273,532,489	194,054,081	145,965,272	180	88	9	1	105	203		2	4	174	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COLIMA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	97,104,288	79,885,259	80,980,412	169	21			96	117				169	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	2,379,419	1,592,882	1,293,017	2								1	1	66.15%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	33,324,416	30,377,506	30,296,429	18	22		1	30	53			2	16	88.04%
Total	132,808,123	111,855,647	112,569,858	189	43		1	126	170			3	186	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIAPAS 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	470,306,482	200,739,084	201,844,307	94	86			59	145				94	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	16,323,297	38,710,284	34,753,561	12	22	1	1	12	36				12	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	7,372,291	3,980,962	3,980,962	3		1			1		1		2	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	98,726,750	33,669,896	32,441,593	14	13	3	1	54	71		5		9	32.86%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	14,674,847	3,615,367	3,615,367	1									1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	7,000,000													
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	582,380	582,380	582,380	1				10	10				1	100.00%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	621,949					NO HAN REPORTADO								
Universidades Interculturales (Ramo 11)	557,072	500,000	500,000	1									1	100.00%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,366,347	1,291,334	1,491,334	5									5	100.00%
Total	617,531,415	283,089,307	279,209,503	131	121	5	2	135	263		6		125	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIHUAHUA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	194,229,899	122,383,853	113,193,174	126	143		8	55	206		1	3	122	98.40%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	8,568,152	7,388,516	6,058,358	30				7	7		1	1	28	86.18%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	6,633,247	3,940,122	3,470,639	2							1		1	59.40%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	105,585,042	83,160,458	96,370,427	3	18	26		27	71			2	1	66.85%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	29,313,667	20,317,540	21,253,225	3	6			32	38			2	1	69.31%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,913,581	2,913,581	2,910,068	2									2	100.00%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	409,585													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	1,450,719													
Total	349,103,891	240,104,071	243,255,891	166	167	26	8	121	322		3	8	155	

Información en pesos

_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CDMX 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	**													
_ 2 / FAM Medio Superior (Ramo 33)	1,192,283	5,677,958	4,885,900	2	2				2				2	100.00%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	4,514,438				NO	HAN REPORTADO								
Total	243,504,416	5,677,958	4,885,900	2	2				2				2	

Información en pesos

_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** El ILIFEDCDMX destino 178.5 MDP al Programa Escuelas al CIEN, el ILIFEDCDMX Reintegró a la TESOFE 59.3 MDP restantes que no ejerció.

_ 2 / De este nivel educativo el ILIFEDCDMX reporta dos obras correspondientes al CETIS No. 152. CECATI 4. Ambas obras con un recurso autorizado de 4.4 MDP.

Cabe mencionar que en el DOF del 30 de enero del 2017, se publicó la autorización de 4.8 mdp del FAM para el subsistema de Educación Media Superior.

_ 3 / El ILIFEDCDMX reporta dos obras (I.T. de Tlálpán e I.T. de GAM) identificadas como "Programa Federal 2017", con 77.6 mdp de Techo Financiero y 77.0 mdp como contratados (obras en proceso).

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DURANGO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	147,102,821	128,005,446	125,780,703	175	87	1	4	165	257			3	172	99.12%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,470,322	6,975,829	7,495,569	18	3			10	13				18	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	17,275,730	17,256,220	18,526,969	1				45	45				1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	35,823,210	30,942,554	30,942,554	18	4	1		55	60				18	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	3,878,506	3,878,506	3,878,506	1				5	5				1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	29,921,530	27,796,469	30,109,468	3				50	50				3	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	187,695					RECURSO NO MINISTRADO								
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	2,732,692					NO HA REPORTADO								
Total	242,392,506	214,855,024	216,733,770	216	94	2	4	330	430			3	213	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GUANAJUATO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	316,550,662	420,839,470	311,593,556	542	363			790	1,153		93	89	360	76.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	11,215,516	2,082,503	2,082,503	1									1	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	16,383,592	17,594,731	17,556,065	3									3	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	48,276,364	30,763,036	36,922,114	1									1	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	5,852,419				NO HAN REPORTADO									
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,162,082	3,645,238	3,645,238	1									1	100.00%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,364,635	550,240	550,240	1		1	1		2				1	100.00%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	763,054	964,054	963,054	1									1	100.00%
Total	402,568,324	476,439,273	373,312,771	550	363	1	1	790	1,155		93	89	368	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GUERRERO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	338,988,388	169,399,762	169,391,873	90	120			32	152			2	88	99.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	10,143,439	12,622,296	12,622,295	15	7			9	16				15	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	40,659,708	29,198,019	29,198,019	17	7	3	1	15	26	1			16	71.81%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	12,186,499	10,499,561	10,499,561	1									1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	24,372,996	26,059,934	25,891,860	3									3	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,550,074													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	1,366,346													
Total	429,267,450	247,779,572	247,603,608	126	134	3	1	56	194	1		2	123	

NO HAN REPORTADO

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HIDALGO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	201,895,433	136,490,587	136,490,587	151									151	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	8,438,794	8,121,040	8,121,040	16				1	1				16	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)		4,477,803	4,477,803	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	49,619,209	49,374,488	49,374,488	4				23	23				4	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	32,000,000	29,626,182	29,626,182	4									4	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	21,737,474	17,902,160	17,902,160	4									4	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	4,330,135			1						1				
Universidades Interculturales (Ramo 11)	362,276			1						1				
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,366,346			1						1				
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	2,732,692			2						2				
Total	322,482,360	245,992,260	245,992,260	185				24	24	5			180	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

JALISCO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	353,201,193	142,513,071	135,083,771	78	96	1	3	106	206		2	6	70	99.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	19,663,068	17,090,836	5,616,863	4	8	1		4	13			3	1	51.73%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	91,611,309	45,923,215	16,749,936	8				4	4		3	4	1	12.34%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	17,327,475	9,488,085	7,572,676	1								1		49.23%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,556,807			1						1				
Total	484,359,852	215,015,207	165,023,246	92	104	2	3	114	223	1	5	14	72	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MÉXICO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	668,637,151	383,308,895	310,142,407	237	321	1	8	72	402			28	179	92.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	41,331,268	41,198,296	34,226,733	24	34	4		6	44		3	6	15	70.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	5,304,652	5,304,652	5,216,807	1		1			1				1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	110,878,597	35,579,482	35,580,482	9	10	3	1	23	37	3	2		4	32.09%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	34,693,376	16,284,670	16,280,829	1									1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	15,693,375	3,689,431	3,678,986	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	809,967													
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	4,651,576													
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,366,346			1						1				
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	1,206,888			1						1				
Total	884,573,197	485,365,427	405,126,244	275	365	9	9	101	484	5	5	34	201	

NO HAN REPORTADO

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MICHOCÁN 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexó	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	303,158,088	250,280,436	248,218,498	192	7	1		5	13				192	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	10,348,217	65,731,028	63,864,028	52									52	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	18,058,300	** 20,515,132	20,411,865	5									5	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	46,164,101	*** 24,259,860	24,259,076	6									6	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	43,309,382	43,073,589	43,058,168	4									4	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	4,330,135													
Universidades Interculturales (Ramo 11)	960,429													
Total	426,328,652	403,860,044	399,811,635	259	7	1		5	13				259	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán para el Intituto Tecnológico de Uruapan por 2.7 mdp contratado y ejercido

*** Cantidad reportada por el Estado en el FAM Superior para el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación por 0.10 mdp

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MORELOS 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	145,279,337	71,762,905	66,451,311	67	43			69	112			4	63	98.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,295,800	2,174,914	2,174,914	2	1			1	2				2	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	35,367,539				NO HAN REPORTADO									
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	6,073,608	6,072,211	6,072,211	1								1		49.99%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,196,182				NO HAN REPORTADO									
Total	192,212,466	80,010,030	74,698,436	70	44			70	114			5	65	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NAYARIT 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	201,312,620				NO HAN REPORTADO									
FAM Medio Superior (Ramo 33)	** 3,483,210	1,328,071	1,328,071	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 16,667,338	3,517,159	3,588,566	1								1		21.10%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	8,146,085				NO HAN REPORTADO									
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	220,678	220,678	220,678	1	2				2				1	100.00%
Total	229,829,931	5,065,908	5,137,315	3	2				2			1	2	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** El remanente se reintegró en cumplimiento a la ley de Disciplina Financiera debido a que el recurso no fue ejecutado antes del 31 de diciembre del 2017 Informó la UAN corte al 31 de enero de 2019

*** Se cuenta con el Acta de Entrega de la Obra, Informó la UAN con fecha de corte al 31 de octubre de 2018, se solicitó a la UAN el envío del acta de entrega, el remanente se empleó en la obra, informó la UAN al corte del 31 de enero de 2019

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUEVO LEÓN 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	222,654,252	115,352,104	125,526,372	62	105	1	2	162	270			2	60	99.19%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	12,726,732	7,144,996	7,144,996	3	9			1	10		1		2	32.34%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	79,297,874	26,132,875	26,075,834	1	1	5		113	119				1	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	3,000,000				NO HAN REPORTADO									
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	18,247,650	10,284,754	12,179,791	3				12	12			2	1	54.78%
Total	335,926,508	158,914,729	170,926,992	69	115	6	2	288	411		1	4	64	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OAXACA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	332,098,263	128,843,525	55,141,248	99	93	3	1	61	158		6	62	31	66.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	9,074,804	11,800,295	11,176,487	6	7		1	9	17			5	1	38.27%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	30,932,774	19,549,063	19,549,063	5	14			9	23	3		2		54.97%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	144,623,714	77,118,289	77,104,570	20	1	4		42	47				20	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	20,874,285	3,362,800	3,027,281	1								1		11.28%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,456,771	2,457,343	2,456,771	2									2	100.00%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	914,119	748,166	748,166	5									5	100.00%
Total	540,974,730	243,879,481	169,203,587	138	115	7	2	121	246	3	6	70	59	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

NOTA:

Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017.

La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARON en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del IOCIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PUEBLA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	374,871,996	343,231,138	343,231,138	99	106	1		1	108				99	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	19,858,349	30,035,036	29,993,749	59	1			3	4				59	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	8,151,676	10,896,630	10,896,629	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	** 80,919,765	41,882,811	41,882,811	14									14	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	27,500,000	37,129,542	37,129,542	2									2	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	39,126,141	47,434,391	47,432,501	2									2	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPEAS (Ramo 11)	1,449,089	1,467,584	1,467,584	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	203,692													
Universidades Interculturales (Ramo 11)	579,709													
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,366,346													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	2,732,692													
Total	556,759,454	512,077,132	512,033,954	178	107	1		4	112				178	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Con oficio No. 511/17-0585 de fecha 24/4/17 notifica la Subsecretaría de Ed. Sup./ Dir. Gral. De E.S.U a la BUAP la reducción de los recursos por lo que recibirán únicamente 39,867,402.54 en vez de 77,598,531.27 para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

QUERÉTARO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	139,368,945	107,496,245	107,204,166	31	14			29	43				31	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	6,223,045	7,032,262	7,022,333	8	2	1		5	8				8	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	3,460,336	3,458,958	3,458,958	1				1	1				1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	42,479,248	21,712,093	21,712,093	5	14	4		46	64				5	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	12,200,000													
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	9,195,466													
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,415,612	1,416,515	1,416,515	2									2	100.00%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,366,346													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	1,366,346													
Total	217,075,344	141,116,073	140,814,064	47	30	5		81	116				47	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

QUINTANA ROO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	300,496,336	265,554,998	264,975,568	155	170	2	5	55	232				155	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,021,662	6,390,876	6,390,876	6	6	2		4	12				6	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	52,022,076	36,105,572	36,105,572	6				21	21				6	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	4,153,496	16,730,995	16,730,995	3		2		2	4				3	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	42,089,662	51,940,576	51,940,576	4		2		10	12				4	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	586,535	586,533	586,533	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	613,725													
Universidades Interculturales (Ramo 11)	430,508													
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	1,357,819													
Total	406,771,819	377,309,551	376,730,121	175	176	8	5	92	281				175	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SAN LUIS POTOSÍ 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	194,688,645	90,097,066	90,097,066	127	45			14	59				127	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	4,916,517	4,716,723	4,716,723	6				4	4				6	100.00%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	62,512,550	34,144,611	34,144,611	3	2				2				3	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	19,244,982	18,745,018	18,745,017	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	3,272,441	3,272,441	3,272,441	1									1	100.00%
Universidades Interculturales (Ramo 11)	237,101	237,215	237,215	1									1	100.00%
Total	284,872,235	151,213,073	151,213,073	139	47			18	65				139	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

_ 2 / Techo Superior autorizado 97.5 mdp *** Para la UASLP 59.2 mdp; para UISLP 3.3 mdp TOTAL 62.5 mdp; Se informó por correo electrónico que serían para la UASLP 32.5 mdp y 26.6 mdp para Escuelas al CIEN

Para el Nivel Superior se autorizaron 97.5 mdp, 62.5 mdp para Universidades Públicas Estatales y de 35.0 mdp se desconoce su distribución

LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS, CON EL AVANCE FÍSICO AL 100.00%, EN EL REPORTE DE MAYO 2019.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SINALOA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
*** FAM Básico (Ramo 33)	99,768,683	99,214,453	99,123,951	131	45	1		98	144			10	121	99.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	12,245,489	12,245,489	12,245,489	4	2			7	9				4	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	18,789,540	9,145,819	9,145,819	1									1	48.68%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	61,378,141	61,376,591	61,376,589	8	12			75	87				8	100.00%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	36,508,935	36,503,183	36,503,145	2		6	1	28	35				2	100.00%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	20,500,000	20,938,280	20,938,280	2	8			1	9				2	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	76,096													
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	313,424													
Universidades Interculturales (Ramo 11)	215,786	215,786	215,786	1									1	100.00%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	596,360													
Total	250,392,453	239,639,601	239,549,059	149	67	7	1	209	284			10	139	

Información en pesos

_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Mediante oficio 500/2017.-0488 de fecha 31/3/17 de la Subsecretaría de Educación Superior se comunicó al Gobierno del Estado de Sinaloa, la asignación de recursos por 57.0 mdp, siendo distribuidos: para la Universidad Tecnológica de Culiacán 17,5 mdp; para la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 3,0 mdp; 10.5 mdp para la Universidad Politécnica de Sinaloa y para la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 26,0 mdp.

*** Con oficio No SAF/AGF-032/2017 de fecha 5 de agosto de 2017, el ISIFED informó la cantidad de 99.8 mdp de los 163.6 mdp autorizados

_ 2 / Con oficio No 500/2017.-0458 de la Subsecretaría de Educación Superior se informó al Gobierno del Estado de Sinaloa, que en el marco de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, se destinó para la Universidad Autónoma de Sinaloa la cantidad de 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente 19.4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp. Por lo anterior se advierte haber quedado reducido su presupuesto a 61.4 mdp respecto de los 100.6 mdp autorizados en el PEF.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SONORA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	155,138,456	208,956,604	209,318,851	285							85	3	197	99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	7,344,271	10,348,611	10,348,564	12									12	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	3,491,550	4,954,154	4,954,154	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	97,598,091	90,643,908	91,847,184	11	34	9		57	100		1		10	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	22,087,605	29,313,336	28,245,801	8							1		7	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	387,312	158,453	150,800	1									1	38.93%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	1,130,419													
Universidades Interculturales (Ramo 11)	748,604													
Total	287,926,307	344,375,065	344,865,355	318	34	9		57	100		87	3	228	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TABASCO 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	182,869,501	125,865,818	125,865,818	40	132	4	11	108	255				40	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	8,929,969	9,966,352	9,966,352	13	2	1		2	5				13	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	3,514,738	3,505,634	3,505,634	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	93,528,683	84,505,952	71,209,787	8	11		44	2	57				8	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	9,200,000	9,109,078	9,109,078	4									4	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	7,757,401	7,610,233	7,610,233	7									7	100.00%
** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	2,169,118													
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	660,011	20,699	20,699	1									1	100.00%
** Universidades Interculturales (Ramo 11)	371,752													
Total	309,001,173	240,583,766	227,287,601	74	145	5	55	112	317				74	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Para el nivel Superior RAMO 11 el estado informa que no recibió los recursos para estos Programas

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TAMAULIPAS 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	165,305,648	79,974,702	79,177,948	76	53	3	4	49	109			10	66	98.14%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,661,874	3,333,644	3,333,139	7	2				2		2		5	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	38,405,398	18,246,255	17,926,921	7	3			6	9				7	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	3,653,571	650,760	650,760	1								1		17.81%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	88,237													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	1,366,346													
Total	212,481,074	102,205,362	101,088,767	91	58	3	4	55	120		2	11	78	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	115,370,118	79,220,786	75,147,801	156							3	2	151	97.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,815,562	3,753,054	3,753,054	8								3	5	51.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	33,362,769	33,056,280	33,482,615	5									5	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,529,622	1,529,622	1,529,622	1									1	100.00%
Total	154,078,071	117,559,742	113,913,091	170							3	5	162	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

VERACRUZ 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	** 433,078,408	372,735,288	364,557,070	152	151	1	2	76	230		1	5	146	98.50%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	** 15,938,186	40,213,184	39,890,745	33							2		31	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	7,854,337	9,719,335	9,719,334	2	3	3	4	16	26				2	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 53,701,555	36,572,250	35,778,467	17	11	12		57	80				17	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	1,178,081	847,653	765,051	1								1		53.96%
Total	511,750,567	460,087,710	450,710,667	205	165	16	6	149	336		3	6	196	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Mediante correo de fecha 30 de junio de 2017 el IEEV informó una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 433.1 mdp a 160.0 mdp; Media Superior de 43.1 mdp a 16.0 mdp

*** Mediante Oficio No. 511/17-00585 de fecha 24 de abril de 2017 La Subsecretaría de Educación Superior; Dirección General de Educación Superior Universitaria notifica a la UV la reducción de 53.7 mdp a 20.0 mdp, por la aportación a Escuelas al CIEN

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

YUCATÁN 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	192,819,406	83,527,917	82,729,395	68	107		1	27	135				68	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	6,260,378	4,754,157	4,725,214	4	1			2	3				4	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	16,616,759	15,396,214	16,218,921	3									3	100.00%
* * Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	52,225,074	26,049,832	28,076,555	3									3	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	6,790,098	6,784,692	6,784,692	1									1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	21,000,000	20,989,086	20,989,076	3									3	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	33,193													
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	300,421													
Total	296,045,329	157,501,897	159,523,854	82	108		1	29	138				82	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Mediante oficio 500/2017.-0458 de fecha 24/3/17 la Subsecretaría de Educación Superior informa el anexo de una cédula de distribución de los recursos del FAM Superior por 29.9 mdp que aplicara una aportación de 22.3 mdp al Programa Escuelas al CIEEN



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ZACATECAS 2017

Programa 2017	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	142,429,050	114,813,732	113,148,882	131	89	3		109	201				131	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,133,850	5,676,215	5,676,215	12	6			5	11	1			11	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	43,186,120	24,652,515	10,412,499	4	24			52	76				4	100.00%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	484,151					NO HAN REPORTADO								
Total	191,233,171	145,142,462	129,237,595	147	119	3		166	288	1			146	

Información en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo