

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONCENTRADO NACIONAL 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				Avance Físico
		Contratada	Ejercida							No Reportadas	En proceso admvo.	Iniciadas	Terminadas	
FAM Básico (Ramo 33)	8,079,724,346	4,670,185,270	4,145,601,256	3,918	2,720	33	37	1,664	4,454		46	420	3,452	90.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	308,357,062	308,501,804	292,378,113	422	137	5	2	64	208		15	27	380	76.19%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	** 273,263,397	288,159,656	251,737,702	36	34	12		119	165	1	2	9	24	76.99%
_1/ Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	_1/ 1,964,675,238	1,059,787,072	1,023,247,032	331	520	136	37	871	1,564	1	18	43	269	69.44%
*** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	*** 64,052,204	177,173,063	161,140,967	24	13	5	4	37	59	1		5	18	81.46%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**** 299,495,828	460,764,395	445,143,772	46	35	12	7	104	158	1		3	42	81.20%
TOTAL	10,989,568,074	6,964,571,259	6,319,248,842	4,777	3,459	203	87	2,859	6,608	4	81	507	4,185	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo. http://dof.gob.mx/distribuidores_resultado.php?estado=ELECT

** No incluye inversiones reportada por el Estado de Hidalgo por 5.4 MDP

*** No incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Aguascalientes 4.1 MDP; Baja California 5.0 MDP; Coahuila 5.0 MDP; Durango 11.0 MDP; Guerrero 4.4 MDP; Puebla 38.7 MDP; Quintana Roo 9.9 MDP y Yucatán 41.0 MDP

**** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Baja California Sur 31.9 MDP; Campeche 4.6 MDP; Guerrero 2.1 MDP; Puebla 12.4 MDP; Quintana Roo 78.5 MDP; Sonora 27.7 MDP y Yucatán 11.8 MDP

_1/ La SES redujo el techo autorizado a la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP

La SES redujo el techo autorizada del FAM a la Universidad Autónoma de Hidalgo de 48.5 MDP a 27.4 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AGUASCALIENTES 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado 1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	103,520,568	141,626,798	140,754,424	40	73	9	1	100	183				40	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,570,496	732,315	732,315	9									9	20.51%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	9,973,800													
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	29,837,211													
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)		** 4,086,972	3,923,452	1									1	100.00%
*** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	51,000,000	33,097,266	33,097,265	3		1		23	24			1	2	64.32%
TOTAL	197,902,075	179,543,351	178,507,456	53	73	10	1	123	207			1	52	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Inversión reportada por el estado por 4.1 MDP

*** Reporta el Estado de Aguascalientes 4 Universidades Tecnológicas fuera de lo autorizado sin avance alguno.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

BAJA CALIFORNIA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	166,954,968	76,623,932	75,851,622	84								1	83	99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	9,154,464	4,653,263	4,653,263	6									6	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	28,807,884	28,807,884	27,989,295	3								1	2	93.42%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	58,617,285	33,677,389	33,651,733	3	7			28	35				3	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)		** 5,000,000	4,991,980	1									1	100.00%
TOTAL	263,534,601	148,762,468	147,137,893	97	7			28	35			2	95	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Baja California U Politécnica por 5.0 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

BAJA CALIFORNIA SUR 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Obras		
		Contratada	Ejercida									Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	169,411,800	138,118,743	137,738,698	119	71		6	213	290			19	100	81.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	2,600,911	3,410,902	3,410,853	17	1			2	3				17	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	30,194,577	24,807,088	24,671,039	5				13	13				5	82.16%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)		** 31,877,945	31,877,943	1			5	1	6				1	100.00%
TOTAL	202,207,288	198,214,678	197,698,532	142	72		11	229	312			19	123	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

** Cantidad reportada por el Estado de BCS U Tecnológica por 31.9 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CAMPECHE 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	163,886,760	130,680,557	129,380,282	122	45		4	22	71			3	119	98.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,102,465	1,718,383	1,718,383	6									6	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	23,823,720	23,823,720	23,822,843	3	5	2		2	9				3	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	50,683,994	39,011,560	39,011,522	8	14	9		60	83				8	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)		** 4,581,474	4,581,474	2									2	100.00%
TOTAL	241,496,939	199,815,693	198,514,504	141	64	11	4	84	163			3	138	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

** Cantidad reportada por el Estado de Campeche; U Tecnológica 4.6 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COAHUILA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	*** 156,423,180	95,077,214	90,843,450	115	51		1	2	54				115	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	*** 6,403,607	6,394,104	6,392,253	3	1			2	3				3	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	*** 18,303,000				NO HAN REPORTADO									
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 47,334,722	28,960,385	28,850,057	24	10	3		21	34				24	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	*** 16,482,873	4,997,084	4,997,084	1									1	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	*** 16,482,873				NO HAN REPORTADO									
TOTAL	244,947,382	135,428,787	131,082,844	143	62	3	1	25	91				143	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 MDP aclara que mediante oficio 511/2018 - 0373 de fecha 16 de abril del 2018 (511-3/2018 -0569 de fecha 31 de mayo 2018) de la Subsecretaría de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 MDP, siendo la diferencia para Escuelas al CIEN por 18.4 MDP

*** Con correo del 20 de febrero de 2019, el ICIFED informó la reducción del FAM Ramo 33, Básico de 156.4 MDP a 95.4 MDP; Media Superior 10.5 MDP a 6.4 MDP u de Superior 174.0 MDP a 106.2 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COLIMA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	104,973,084	78,273,797	78,286,681	74	21	1	1	30	53				74	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	2,535,029	1,821,983	1,721,550	6									6	71.87%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	37,392,756	22,852,741	9,344,444	19	15		1	15	31			15	4	43.64%
TOTAL	144,900,869	102,948,521	89,352,675	99	36	1	2	45	84			15	84	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIAPAS 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	529,796,148	229,262,597	229,365,144	91	151			4	155				91	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	16,733,434	20,272,557	20,029,491	10	13		1	6	20				10	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	93,643,410	39,897,986	39,897,955	3	8	6		28	42				3	100.00%
TOTAL	640,172,992	289,433,139	289,292,591	104	172	6	1	38	217				104	

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

Inversiones en pesos

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIHUAHUA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	212,984,100	129,110,434	86,800,309	102	68		2	80	150		2	16	84	93.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	8,423,698	** 49,585	49,585	1									1	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	4,339,280	4,297,129	1,718,852	1								1		99.03%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	90,463,157	64,442,650	80,171,455	3	54	2		55	111			1	2	56.27%
TOTAL	316,210,235	197,899,797	168,740,200	107	122	2	2	135	261		2	18	87	

Inversiones en pesos

_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Mediante oficios Nos 2018-2K0 1818-A1264 y 2018 - 2K0 1818-AM1737 Hacienda del Estado, la Dirección de Programas de Inversión solo autorizó 49,585 pesos

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CDMX 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _ 1 /								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	252,015,924	181,309,944	44,228,710	44									44	100.00%
** FAM Medio Superior (Ramo 33)	1,188,617					NO HAN REPORTADO								
TOTAL	253,204,541	181,309,944	44,228,710	44									44	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** El ILIFECDMX no ha reportado

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DURANGO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	160,715,136	124,663,361	120,938,645	190	55		7	234	296		6	2	182	95.82%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,716,071	5,792,868	5,111,284	18	3			7	10		1	1	16	96.40%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	39,655,644	29,422,622	25,596,786	34	315	65	14	456	850			7	27	71.23%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)		** 16,093,084	16,093,084	3									3	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	54,000,000	*** 80,176,578	80,916,905	5	14	2		40	56				5	100.00%
TOTAL	260,086,851	256,148,512	248,656,704	250	387	67	21	737	1,212		7	10	233	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Durango por 11.0 MDP

*** Reporta el INIFED 8.0 mdp para 2 Universidades Tecnológicas; U Tecnológica de La Laguna por 5.0 MDP y U Tecnológica del Rodeo por 3.0 MDP



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



GUANAJUATO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	356,382,612	233,967,809	209,304,149	375	99			63	162		2	24	349	98.17%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	12,767,239	17,576,269	17,710,639	61				1	1				61	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	48,395,850	79,050,852	78,073,383	6						1			5	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	48,904,129	25,916,336	33,107,363	2		12		12	24			2		52.99%
TOTAL	466,449,830	356,511,266	338,195,534	444	99	12		76	187	1	2	26	415	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GUERRERO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	352,372,392	168,399,400	168,375,414	69	58		1	22	81			4	65	98.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	10,537,623	12,811,673	12,807,402	14	6			3	9				14	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	9,638,400	12,832,022	12,832,022	2				1	1			1	1	99.61%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	52,283,458	34,014,339	34,014,339	19	5	4	6		15	1			18	65.06%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)		** 4,439,711	4,439,711	1				1	1			1		87.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)		** 2,121,034	2,121,034	1				1	1				1	100.00%
TOTAL	424,831,873	234,618,178	234,589,921	106	69	4	7	28	108	1		6	99	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el estado de Guerrero UP 4.4 MDP y UT 2.1 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HIDALGO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	216,063,084	129,248,872	129,248,872	155	122	10	1	91	224				155	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	9,521,734	12,712,105	12,712,105	7	12			8	20				7	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)		** 5,451,185	5,451,185	1	7			2	9				1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 50,926,244	35,906,215	35,906,215	3	13	1		10	24				3	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	20,000,000	21,452,916	21,452,916	2		1		3	4				2	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	20,000,000	28,362,046	28,362,046	3	7	1		3	11				3	100.00%
TOTAL	316,511,062	233,133,340	233,133,340	171	161	13	1	117	292				171	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Hidalgo 5.5 MDP

*** Mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 MDP) se destinarían 21.2 MDP para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 MDP.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

JALISCO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	** 399,314,196	199,061,321	127,774,984	112	100			70	170		3	30	79	82.0%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	** 21,191,087	5,513,628	4,621,594	3								1	2	19.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	** 91,782,413													
TOTAL	512,287,696	204,574,949	132,396,578	115	100			70	170		3	31	81	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción (RAMO 33), en Jalisco del FAM Básico de 399.3 MDP a 198.1 MDP; FAM Media Superior 42.7 MDP a 21.2 MDP y FAM Superior de 91.8 MDP a 70.2 MDP, derivado del fideicomiso Escuelas al CIEEN

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MÉXICO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	699,901,332	315,989,660	289,600,554	251	126	1	3	103	233			118	133	77.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	45,566,490	45,489,241	40,392,423	45	37		1	7	45		7	11	27	60.64%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	152,823,041	53,248,914	50,230,703	8	10	6		17	33		2	2	4	33.36%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	7,300,000	8,400,047	6,879,985	2				1	1			2		90.46%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	30,000,000	27,091,503	27,091,302	1				1	1				1	100.00%
TOTAL	935,590,863	450,219,365	414,194,967	308	173	7	4	129	313	1	9	133	165	

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

Inversiones en pesos



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MICHOACÁN 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _ 1 /								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	329,520,948	253,513,845	248,785,150	296								4	292	85.64%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	10,247,115	23,764,516	23,154,828	30	6			4	10			3	27	98.24%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	11,866,325	27,994,522	30,030,157	6									6	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	** 50,359,418	37,363,682	33,651,873	18								4	14	48.65%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	18,000,000	29,638,277	29,638,277	3									3	100.00%
TOTAL	419,993,806	372,274,843	365,260,286	353	6			4	10			11	342	

Inversiones en pesos

_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** El Estado reporta para Universidades Públicas Estatales 163.6 MDP, el PEF autorizó 50.4 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MORELOS 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	167,412,828	91,110,820	90,718,834	116	21			23	44			51	65	91.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,909,729	12,955,064	12,954,062	2	2				2				2	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	20,346,550	19,833,037		1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	44,409,493					NO HAN REPORTADO								
TOTAL	236,078,600	123,898,921	103,672,896	119	23			23	46			51	68	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NAYARIT 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	218,886,360				NO HAN REPORTADO									
FAM Medio Superior (Ramo 33)	3,922,687	1,636,585	1,898,310	1								1		27.72%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	6,645,000				NO HAN REPORTADO									
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	5,794,105	3,800,273	4,409,242	1								1		65.59%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	18,000,000			1						1				
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	18,643,290			1						1				
TOTAL	271,891,442	5,436,858	6,307,551	4						2		2		

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUEVO LEÓN 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	235,217,136	120,386,048	114,117,839	14	60	1	1	118	180		2	7	5	67.67%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	14,464,358	14,685,764	11,519,435	6	4	3		4	11			2	4	53.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	5,787,600	5,520,212	5,866,233	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	84,671,453	33,207,231	41,864,823	3	26	12		23	61			2	1	36.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	31,515,880	27,559,238	30,782,026	1	14	3		27	44				1	100.00%
TOTAL	371,656,427	201,358,493	204,150,356	25	104	19	1	172	296		2	11	12	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OAXACA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	351,392,304	137,259,425	108,075,064	135	90		3	84	177		11	48	76	78.36%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	9,726,320	11,051,531	10,573,649	14	10			7	17		1	4	9	50.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	36,194,200	32,736,527	32,736,527	2	13	2		48	63			2		60.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	113,004,538	58,375,997	56,525,365	15			2	1	3				15	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	22,300,000	22,883,316	20,913,956	4				2	2			2	2	78.41%
TOTAL	532,617,362	262,306,796	228,824,561	170	113	2	5	142	262		12	56	102	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PUEBLA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	407,307,480	293,738,675	293,738,675	98	31	1		32	64				99	98.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	21,041,683	29,043,757	29,043,757	66	9			4	13				66	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	2,504,950	2,946,491	2,946,491	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 90,345,925	46,148,132	46,148,132	44	2			1	3			1	43	98.10%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	**	38,676,432	38,676,432	3									3	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**	12,426,421	12,426,421	2									2	100.00%
TOTAL	521,200,038	422,979,907	422,979,907	214	42	1		37	80			1	214	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Puebla UP 38.7 MDP; UT 12.4 MDP

*** Con oficio 511/2018-0373 de fecha 16 de abril del 2018, La Dir. Gral. de Educación Superior informa reducción de 86.8 MDP a 43.5 MDP (derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN) + U Intercultural del Edo de Puebla por 3.6 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

QUERÉTARO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	153,317,928	86,762,204	61,954,078	50	83			25	108			7	43	94.70%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	6,517,821	6,574,039	3,879,915	5	2	1		3	6		1	1	3	70.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	46,423,649	27,705,047	27,144,729	4	4	4	8	14	30			4		59.68%
TOTAL	206,259,398	121,041,289	92,978,722	59	89	5	8	42	144		1	12	46	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

QUINTANA ROO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obras	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	330,006,888	269,243,798	247,906,019	191	1,091	9	5	83	1,188			18	173	94.86%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,608,406	6,891,991	5,938,405	6	16	1		1	18			1	5	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	58,216,438	49,531,498	46,994,721	5				4	4				5	100.00%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	**	17,086,120	12,000,590	7	13	4	4	27	48			1	6	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**	82,622,000	65,335,106	10		4	2	5	11				10	100.00%
TOTAL	393,831,732	425,375,406	378,174,841	219	1,120	18	11	120	1,269			20	199	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Quintana Roo 9.9 MDP para UP y 78.5 MDP para UT

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SAN LUIS POTOSÍ 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	*** 211,344,516	114,508,176	114,508,175	145	54	1		20	75				145	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	**** 5,229,219	5,229,219	5,229,219	9	2			1	3				9	100.00%
_2/ Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	63,056,978	34,640,351	34,640,351	2									2	100.00%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	18,000,000	18,896,315	18,896,315	1		1			1				1	100.00%
TOTAL	297,630,713	173,274,061	173,274,060	157	56	2		21	79				157	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

_2/ Techo Superior autorizado 63.0 MDP *** Para la UASLP 58.6 mdp; para UISLP 34.4 MDP; TOTAL 63.0 MDP; Se informó por correo electrónico que serían para la UASLP 32.2 MDP y 26.4 MDP para Escuelas al CIEN

*** Mediante correo electrónico indica el Estado la cantidad autorizada es de 114.5 MDP; el monto fue afectado y transmitido para la Potenciación de recursos del FAM

**** Mediante oficio No 209 del 12/3/18 la Subsecretaría de Educación Media Superior indica que la inversión final para este programa es de 5.2 MDP y para el FAM Potenciado corresponden 4.3 MDP

LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS, CON EL AVANCE FÍSICO AL 100.00%, EN EL REPORTE DE MAYO 2019.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SINALOA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	_2/ 104,129,280	92,773,999	49,697,443	144	7			88	95		9	15	120	85.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	_3/ 11,949,002	1,239,291	1,964,655	9	8			2	10		5		4	10.37%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	17,528,400	12,660,274		4	9	8		66	83		2	2		20.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	_4/ 86,028,885	69,497,817	55,865,265	8	4			18	22		6	2		50.31%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	18,752,204	15,947,456	6,692,494	1				5	5			1		
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)					NO HAN REPORTADO									
TOTAL	238,387,771	192,118,837	114,219,857	166	28	8		179	215		22	20	124	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

_2 / Con Oficio SAF/AGF-115/2018 de fecha 5 de marzo de 2018, El ISIFE Informa que el Importe al FAM Básico será de 104.0 MDP

_3 / Con Oficio SAF/AGF-116/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, El ISIFE informa que el importe al Programa Media Superior Ramo 33 será de 11.9 MDP; Así mismo se reporta la reducción de la Universidad de Sinaloa de 79.2 MDP quedando en 46.3 MDP, con un total de las UPE de 86.0 MDP

_4 / Así mismo reporta el ISIFE la reducción de la Universidad de Sinaloa de 79.2 MDP quedando en 46.3 MDP, con un total de las UPE de 86.0 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SONORA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	*** 172,342,968	125,692,085	125,163,548	100							1		99	99.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	*** 8,773,846	10,655,563	10,655,563	19									19	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	*** 12,062,400	15,193,769	15,193,767	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	*** 104,940,114	80,114,267	86,249,742	20	12	11		47	70			1	19	99.89%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	***	27,627,055	27,288,168	6									6	100.00%
TOTAL	298,119,328	259,282,739	264,550,789	146	12	11		47	70		1	1	144	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidad reportada por el Estado de Sonora 27.7 MDP

*** Mediante oficio 05.06-0311/2018 de fecha 1 de marzo de 201 la Sria. de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora informó al ISIE una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 172.3 MDP a 103.9 MDP; Media Superior de 14.5 MDP a 8.8 MDP; Superior de 161.3 MDP a 97.3 MDP.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TABASCO 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
** FAM Básico (Ramo 33)	199,710,504	113,351,771	113,351,771	49									49	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	9,092,474	10,668,924	10,668,923	11									11	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	95,500,126	48,846,336	48,846,336	7									7	100.00%
TOTAL	304,303,104	172,867,032	172,867,030	67									67	

Inversiones en pesos

_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** El Instituto informa remanentes por 23.5 MDP

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TAMAULIPAS 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	189,944,820	111,517,261	110,742,760	87	8			15	23				87	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	**	4,284,301	4,379,851	13									13	100.00%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	***	43,861,472	23,057,286	11				5	5				11	100.00%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)		19,553,786	20,016,083	1				1	1				1	100.00%
TOTAL	257,644,379	158,970,481	158,186,578	112	8			21	29				112	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficinas del Ramo

** Del total autorizado por 8.3 MDP un porcentaje corresponde a Escuelas al CIEN; los 4.4 MDP corresponden a este Programa

*** De los 43.9 MDP para Universidades Públicas Estatales, mediante oficio 511/2018 - 0373 de fecha 16 de abril de 2018, se notificó la reducción de estos recursos por 22.7 MDP.

_ 2 / Para el Nivel Superior se autorizaron 81.6 MDP, 43.9 MDP para Universidades Públicas Estatales. 19.5 MDP para Universidades Tecnológicas y de 18.1 MDP se desconoce su distribución.



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	125,725,416	88,892,066	36,474,683	175							2	32	141	91.75%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	4,223,097					NO HA REPORTADO								
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	6,373,188	6,351,979	4,446,385	1								1		91.69%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	38,597,702	22,776,890	22,776,890	5									5	100.00%
TOTAL	174,919,403	118,020,935	63,697,959	181							2	33	146	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

VERACRUZ 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	465,393,732	198,070,419	176,223,895	108							8	21	79	92.10%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	17,349,622	20,044,406	18,313,362	9								2	7	94.77%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	7,719,600	7,718,508	7,689,016	2								1	1	98.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	** 59,412,000	28,554,384	26,424,316	47	17	1	6	16	40		3	1	43	89.61%
TOTAL	549,874,954	254,387,717	228,650,589	166	17	1	6	16	40		11	25	130	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Mediante Oficio No. 511/18-00373 de fecha 16 de abril de 2018 La Subsecretaría de Educación Superior; Dirección General de Educación Superior Universitaria notifica a la UV la reducción de 59.4 MDP a 21.8 mdp, por la aportación a Escuelas al CIEN

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

YUCATÁN 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1 /								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
FAM Básico (Ramo 33)	220,733,304	97,629,669	95,577,162	79	140		1	39	180				79	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	7,243,035	6,994,160	6,950,273	8	2			1	3				8	100.00%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	2,953,250	2,941,545	2,941,545	1									1	100.00%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	58,066,531	34,314,695	34,215,353	3	4			27	31				3	100.00%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)		** 40,993,240	40,993,240	1									1	100.00%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)		** 11,787,844	11,787,844	1									1	100.00%
TOTAL	288,996,120	194,661,153	192,465,417	93	146		1	67	214				93	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

** Cantidades reportadas por el Estado de Yucatan por 11.8 MDP

Nota General : El IDEFEY reporta: FAM Básico (RAMO 33) inversión ejercida por 95.6 MDP, reintegró 2.2 MDP; aportación al Fideicomiso de 90.4 MDP. FAM Media Superior se ministraron 6.2 MDP, reintegró 0.3 MDP a la TESOFE, aporte al Fideicomiso 5.0 MDP y 1.0 MDP a la SEGEY; IT se reintegraron 0.001 MDP; para las UPE se ministraron 67.2 MDP y 23.0 MDP para la UADY

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ZACATECAS 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportado _1/								31 de agosto de 2019				
										Obras				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Sin Reportar	En Proceso Admvo.	Iniciadas	Terminadas	Avance Físico
		Contratada	Ejercida											
FAM Básico (Ramo 33)	152,622,650	104,320,572	100,074,222	188	95			103	198				188	100.00%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	5,761,382	3,738,268	3,190,773	8	3			1	4				8	64.88%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	47,444,371	29,694,963		7							7			
TOTAL	205,828,403	137,753,804	103,264,995	203	98			104	202		7		196	

Inversiones en pesos

1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.

* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Óficios del Ramo