

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONCENTRADO NACIONAL 2017

Programa 2017	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras								31 de agosto de 2019				
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras				Avance Físico
		Contratada	Ejercida							No Reportadas	En proceso admvo.	Iniciadas	Terminadas	
FAM Básico (Ramo 33)	7,423,330,577	4,801,994,095	4,507,979,565	4,003	2,599	35	51	2,576	5,261		256	248	3,469	90.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	285,050,946	386,561,677	357,086,748	449	115	10	2	92	219	1	11	21	416	85.56%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	** 247,332,615	226,166,612	213,158,654	38	18	6	4	110	138	3	2	5	28	86.96%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	1,809,572,004	1,098,210,495	1,060,499,857	223	191	72	48	721	1,032	4	11	9	199	80.46%
*** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	*** 202,638,176	170,161,777	170,157,898	20		8	1	35	44				20	55.56%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**** 561,095,802	447,815,687	412,964,091	57	33	8		165	206		1	10	46	63.04%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)	41,303,141	22,524,207	22,358,315	20	2			10	12	2		2	16	47.76%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)	9,108,915	768,865	768,865	6									6	25.00%
Universidades Interculturales (Ramo 11)	3,714,633	953,001	953,001	4						1			3	37.50%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)	10,560,130	1,841,574	2,041,574	8		1	1		2	2			6	22.22%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)	16,766,800	964,054	963,054	4						3			1	9.09%
TOTAL	10,610,473,739	7,157,962,045	6,748,931,622	4,832	2,958	140	107	3,709	6,914	16	281	295	4,210	

Inversiones en pesos

*Fuentes Techos Financieros: DOF/Convenios / Publicaciones en web / Oficinas del Ramo

** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de Chiapas IT de Frontera Comalapa por 0.3 MDP, Hidalgo IT de Huejutla por 3.0 MDP y Michoacán IT Uruapan por 2.7 MDP.

*** Universidad Politécnicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán.

**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán.

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	* INVERSIÓN AUTORIZADA	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
		Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras no Reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes	93,519,617	47,315,650	46,226,884	15	25	10		34	69				15	100.00%
Baja California	153,716,514	73,477,790	69,592,092	58							1		57	98.28%
Baja California Sur	163,633,922	143,995,635	143,995,635	132	55			283	338		64	19	49	86.98%
Campeche	146,076,861	128,444,771	128,444,770	155	54		1	14	69				155	100.00%
Coahuila	139,861,899	88,267,107	85,304,312	110	68	2	1	7	78				110	100.00%
Colima	97,104,288	79,885,259	80,980,412	169	21			96	117				169	100.00%
Chiapas	470,306,482	200,739,084	201,844,307	94	86			59	145				94	100.00%
Chihuahua	194,229,899	122,383,853	113,193,174	126	143		8	55	206		1	3	122	98.40%
CDMX	** 237,797,695													
Durango	147,102,821	128,005,446	125,780,703	175	87	1	4	165	257			3	172	99.12%
Guanajuato	316,550,662	420,839,470	311,593,556	542	363			790	1,153		93	89	360	76.44%
Guerrero	338,988,388	169,399,762	169,391,873	90	120			32	152			2	88	99.91%
Hidalgo	201,895,433	136,490,587	136,490,587	151									151	100.00%
Jalisco	353,201,193	142,513,071	135,083,771	78	96	1	3	106	206		2	6	70	99.00%
México	668,637,151	383,308,895	310,142,407	237	321	1	8	72	402			28	179	92.00%
Michoacán	303,158,088	250,280,436	248,218,498	192	7	1		5	13				192	100.00%
Morelos	145,279,337	71,762,905	66,451,311	67	43			69	112			4	63	98.00%
Nayarit	201,312,620													
Nuevo León	222,654,252	115,352,104	125,526,372	62	105	1	2	162	270			2	60	99.19%
Oaxaca	332,098,263	128,843,525	55,141,248	99	93	3	1	61	158		6	62	31	66.28%
Puebla	374,871,996	343,231,138	343,231,138	99	106	1		1	108				99	100.00%
Querétaro	139,368,945	107,496,245	107,204,166	31	14			29	43				31	100.00%
Quintana Roo	300,496,336	265,554,998	264,975,568	155	170	2	5	55	232				155	100.00%
San Luis Potosí	194,688,645	90,097,066	90,097,066	127	45			14	59				127	100.00%
Sinaloa	99,768,683	99,214,453	99,123,951	131	45	1		98	144			10	121	99.91%
Sonora	155,138,456	208,956,604	209,318,851	285							85	3	197	99.98%
Tabasco	182,869,501	125,865,818	125,865,818	40	132	4	11	108	255				40	100.00%
Tamaulipas	165,305,648	79,974,702	79,177,948	76	53	3	4	49	109			10	66	98.14%
Tlaxcala	115,370,118	79,220,786	75,147,801	156							3	2	151	97.79%
Veracruz	433,078,408	372,735,288	364,557,070	152	151	1	2	76	230		1	5	146	98.50%
Yucatán	192,819,406	83,527,917	82,729,395	68	107		1	27	135				68	100.00%
Zacatecas	142,429,050	114,813,732	113,148,882	131	89	3		109	201				131	100.00%
TOTAL	7,423,330,577	4,801,994,095	4,507,979,565	4,003	2,599	35	51	2,576	5,261		256	248	3,469	90.87%

* Fuente Techo Financiero: PEF 2017

** EI ILIFEDCDMX destino 178.5 MDP al Programa Escuelas al CIEN, el ILIFEDCDMX Reintegró a la TESOFE 59.3 MDP restantes que no ejerció.

No han reportado

Inversiones en pesos

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

ESTADOS	* Inversión Autorizada DOF	** Monto reasignado SEMS	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras no reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes	4,834,163	3,100,426														
Baja California	15,080,666	8,113,783	5,891,380	4,321,707	4									2	2	47.02%
Baja California Sur	3,298,128	2,282,987	2,282,987	2,282,987	20										20	100.00%
Campeche	4,378,270	2,963,054	4,495,319	4,495,319	6										6	100.00%
Coahuila	9,012,103	5,587,223	5,786,644	5,079,948	59								2		57	95.04%
Colima	3,596,919	2,379,419	1,592,882	1,293,017	2									1	1	66.15%
Chiapas	36,352,344	16,323,297	38,710,284	34,753,561	12	22	1	1	12	36					12	100.00%
Chihuahua	14,664,758	8,568,152	7,388,516	6,058,358	30				7	7		1	1		28	86.18%
CDMX	4,782,752	1,192,283	5,677,958	4,885,900	2	2				2					2	100.00%
Durango	8,888,702	5,470,322	6,975,829	7,495,569	18	3			10	13					18	100.00%
Guanajuato	22,687,556	11,215,516	2,082,503	2,082,503	1										1	100.00%
Guerrero	20,054,233	10,143,439	12,622,296	12,622,295	15	7			9	16					15	100.00%
Hidalgo	15,013,633	8,438,794	8,121,040	8,121,040	16				1	1					16	100.00%
Jalisco	39,717,696	19,663,068	17,090,836	5,616,863	4	8	1		4	13			3	1	51.73%	
México	88,843,598	41,331,268	41,198,296	34,226,733	24	34	4		6	44		3	6	15	70.00%	
Michoacán	19,793,910	10,348,217	65,731,028	63,864,028	52										52	100.00%
Morelos	6,029,334	3,295,800	2,174,914	2,174,914	2	1			1	2					2	100.00%
Nayarit	5,344,914	3,483,210	1,328,071	1,328,071	1										1	100.00%
Nuevo León	22,094,734	12,726,732	7,144,996	7,144,996	3	9			1	10		1			2	32.34%
Oaxaca	17,691,517	9,074,804	11,800,295	11,176,487	6	7		1	9	17				5	1	38.27%
Puebla	38,652,598	19,858,349	30,035,036	29,993,749	59	1			3	4					59	100.00%
Querétaro	10,180,035	6,223,045	7,032,262	7,022,333	8	2	1		5	8					8	100.00%
Quintana Roo	7,285,437	5,021,662	6,390,876	6,390,876	6	6	2		4	12					6	100.00%
San Luis Potosí	8,941,452	4,916,517	4,716,723	4,716,723	6				4	4					6	100.00%
Sinaloa	20,083,750	12,245,489	12,245,489	12,245,489	4	2			7	9					4	100.00%
Sonora	12,168,357	7,344,271	10,348,611	10,348,564	12										12	100.00%
Tabasco	15,556,942	8,929,969	9,966,352	9,966,352	13	2	1		2	5					13	100.00%
Tamaulipas	7,558,710	3,661,874	3,333,644	3,333,139	7	2				2		2			5	100.00%
Tlaxcala	6,527,509	3,815,562	3,753,054	3,753,054	8									3	5	51.29%
Veracruz	43,146,461	15,938,186	40,213,184	39,890,745	33							2			31	100.00%
Yucatán	10,925,775	6,260,378	4,754,157	4,725,214	4	1			2	3					4	100.00%
Zacatecas	8,993,446	5,133,850	5,676,215	5,676,215	12	6			5	11	1				11	100.00%
TOTAL	552,180,402	285,050,946	386,561,677	357,086,748	449	115	10	2	92	219	1	11	21	416	85.56%	

Inversiones en pesos

* Fuente Techo Financiero: PEF 2017

** Monto reasignado SEMS

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	Cantidad reportado por el Estado	* Total Inversión Autorizada TecNM	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Reportadas sin iniciar	En ejecución	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes																	
Baja California	Inst. Tec de Ensenada		18,830,893	18,830,896	11,998,913	1								1			88.00%
	Inst. Tec de Mexicali		5,810,676	5,810,677	5,809,091	1								1			80.00%
Total Baja California			24,641,569	24,641,573	17,808,004	2								2			86.11%
Baja California Sur	Instituto Tecnológico La Paz		4,060,332	4,060,327	4,060,327	1										1	100.00%
Campeche	IT de Campeche		22,130,168	22,130,168	22,130,168	2										2	100.00%
Coahuila	IT de La Laguna		21,202,934	19,775,889	14,702,406	1	1	1		19	21					1	100.00%
	IT de Saltillo		6,943,651	5,863,224	3,368,125	1				20	20			1			95.00%
Total Coahuila			28,146,585	25,639,113	18,070,530	2	1	1		39	41			1	1		90.05%
Colima																	
Chiapas	IT de Tapachula		3,686,146	3,686,146	3,686,146	1										1	100.00%
	IT de Frontera Comalapa	** 294,817		294,817	294,817	1										1	100.00%
	IT Superior de Orintalapa		3,686,146			1		1			1		1				
Total Chiapas			7,372,291	3,980,962	3,980,962	3		1			1		1		2		100.00%
Chihuahua	CRODE de Chihuahua		3,155,048	3,940,122	3,470,639	1										1	100.00%
	IT de Ciudad Juárez		3,478,198			1								1			
Total Chihuahua			6,633,247	3,940,122	3,470,639	2								1	1		59.40%
CDMX	IT'S de GAM y Tlalpan		4,514,438														
Durango	IT de Durango		17,275,730	17,256,220.40	18,526,969.28	1				45	45					1	100.00%
Guanajuato	CRODE Celaya		5,536,682	5,536,682	5,536,682	1										1	100.00%
	IT de León		3,824,007	4,097,655	4,097,655	1										1	100.00%
	IT de Roque		7,022,903	7,960,394	7,921,729	1										1	100.00%
Total Guanajuato			16,383,592	17,594,731	17,556,065	3									3		100.00%
Guerrero																	
** Hidalgo	IT de Huejutla	** 3,041,818		4,477,803	4,477,803	1										1	100.00%
Jalisco																	
México	ITec de Tlalnepanitla		5,304,652	5,304,652	5,216,807	1		1			1					1	100.00%
Michoacán	IT Lázaro Cárdenas obras		5,227,980	5,092,064	4,988,825	1										1	100.00%
	IT Lázaro Cárdenas equipo		868,473	865,650	865,650	1										1	100.00%
	IT de Morelia obra		11,961,847	8,953,261	8,953,233	1										1	100.00%
	IT de Morelia equipo			2,868,674	2,868,674	1										1	100.00%
	IT Uruapan	** 2,735,483		2,735,483	2,735,483	1										1	100.00%
Total Michoacán			18,058,300	20,515,132	20,411,865	5									5		100.00%

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	Cantidad reportado por el Estado	* Total Inversión Autorizada TecNM	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Reportadas sin iniciar	En ejecución	Obras Terminadas	Avance Físico
Morelos																
Nayarit																
Nuevo León																
Oaxaca	IT Comitancillo		6,017,237			1						1				
	IT Cuenca del Papaloapan		6,017,237	8,264,237	8,264,237	1								1		73.28%
	IT Salina Cruz		11,284,826	11,284,826	11,284,826	1	14			9	23			1		97.00%
	IT del Istmo		6,017,237			1						1				
	IT del valle de Oaxaca		1,598,236			1						1				
Total Oaxaca			30,932,774	19,549,063	19,549,063	5	14			9	23	3		2		54.97%
Puebla	IT de Tecamatlán		8,151,676	10,896,630	10,896,629	1									1	100.00%
Querétaro	IT San Juan del Río		3,460,336	3,458,958	3,458,958	1				1	1				1	100.00%
Quintana Roo																
San Luis Potosí																
Sinaloa	IT de Culiacán		9,643,722													
	IT de los Mochis		9,145,818	9,145,819	9,145,819	1									1	100.00%
Total Sinaloa			18,789,540	9,145,819	9,145,819	1									1	48.88%
Sonora	IT de Guaymas		3,491,550	4,954,154	4,954,154	1									1	100.00%
Tabasco	IT Superior de los Ríos		3,514,738	3,505,634	3,505,634	1									1	100.00%
Tamaulipas																
Tlaxcala																
Veracruz	CRODE de Orizaba		5,540,960	5,458,600	5,458,600	1		3		7	10				1	100.00%
	IT de Poza Rica		2,313,378	4,260,735	4,260,734	1	3		4	9	16				1	100.00%
Total Veracruz			7,854,337	9,719,335	9,719,334	2	3	3	4	16	26				2	100.00%
Yucatán	CRODE Mérida		8,594,876	8,500,000	8,498,802	1									1	100.00%
	IT Mérida		5,729,917	4,607,302	5,431,207	1									1	100.00%
	IT Tizimin		2,291,967	2,288,912	2,288,912	1									1	100.00%
Total Yucatán			16,616,760	15,396,214	16,218,921	3									3	100.00%
Zacatecas																
TOTAL		6,072,118	247,332,615	226,166,612	213,158,654	38	18	6	4	110	138	3	2	5	28	86.96%

Inversiones en pesos

* Fuente Techo Financiero: Página electrónica del Tecnológico Nacional de México; Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración del Tecnológico Nacional de México correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018

No tiene programa

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes	UA AGUASCALIENTES	37,022,376														
Baja California	U.A. de B CALIFORNIA	17,500,000	9,415,447	8,108,693	1										1	100.00%
Baja California Sur	U.A. de B CALIFORNIA SUR	26,733,454	18,505,085	18,505,085	3	1			12	13					3	69.22%
Campeche	UA de CAMPECHE	24,021,668	25,417,002	25,417,002	1	3	2		7	12					1	100.00%
	UA del CARMEN	16,801,002	11,370,306	11,370,306	1										1	100.00%
Total Campeche		40,822,670	36,787,307	36,787,307	2	3	2		7	12				2	100.00%	
Coahuila	UA COAHUILA	39,548,864	24,537,148	24,238,980	6										6	100.00%
Colima	U de COLIMA	33,324,416	30,377,505.65	30,296,429	18	22		1	30	53				2	16	88.04%
Chiapas	U. Autónoma de CHIAPAS	53,586,151	25,408,729	25,408,730	6	13	3	1	54	71					6	100.00%
	U. de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS	41,819,365	8,261,167	7,032,863	3										3	100.00%
	U. INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS	3,321,234			5								5			
Total Chiapas		98,726,750	33,669,896	32,441,593	14	13	3	1	54	71			5	9	32.86%	
Chihuahua	UA de CHIHUAHUA	59,828,328	35,190,714	45,882,989	2	18			5	23				1	1	58.82%
	UA de Cd JUÁREZ	45,756,713	47,969,744	50,487,438	1		26		22	48				1		104.00%
Total Chihuahua		105,585,042	83,160,468	96,370,427	3	18	26		27	71				2	1	66.85%
CDMX																
Durango	U JUÁREZ del Edo de DURANGO	35,823,210	30,942,554	30,942,554	18	4	1		55	60					18	100.00%
Guanajuato	U de GUANAJUATO	48,276,364	30,763,036	36,922,114	1										1	100.00%
Guerrero	UA de GUERRERO	37,338,474	29,198,019	29,198,019	16	7	3	1	15	26					16	100.00%
	U. INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO	3,321,234			1							1				
Total Guerrero		40,659,708	29,198,019	29,198,019	17	7	3	1	15	26	1			16	71.81%	

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Hidalgo	UA del Edo de HIDALGO	46,297,976	42,032,847	42,032,847	3				23	23				3	100.00%
	U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO	3,321,234	7,341,641	7,341,641	1									1	100.00%
Total Hidalgo		49,619,209	49,374,488	49,374,488	4				23	23				4	100.00%
Jalisco	U de GUADALAJARA	91,611,309	45,923,215	16,749,936	8				4	4		3	4	1	12.34%
México	U. A. del Edo de MÉXICO	62,459,707	28,994,954	28,995,954	4	10	3	1	23	37				4	100.00%
	U Estatal del VALLE de ECATEPEC	16,603,839			2						2				
	U MEXIQUENSE del BICENTENARIO	14,210,673			1							1			
	U ESTATAL del VALLE de TOLUCA	14,283,144	6,584,528	6,584,528	1							1			100.00%
	U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO	3,321,234			1							1			
Total México		110,878,597	35,579,482	35,580,482	9	10	3	1	23	37	3	2	4	32.09%	
_ 1 / Michoacán	U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO	33,878,447	17,742,258	17,742,258	2									2	100.00%
	U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO	8,964,421	4,683,160	4,683,160	2									2	100.00%
	U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN	3,321,234	1,735,027	1,734,244	1									1	100.00%
	_ 1 / Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación terminación del Edificio		99,415	99,414	1									1	100.00%
Total Michoacán		46,164,101	24,259,860	24,259,076	6								6	100.00%	
Morelos	UA del Edo de MORELOS	35,367,539													
Nayarit	UA de NAYARIT	16,667,338	3,517,159	3,588,566	1								1	21.10%	
Nuevo León	U.A. de NUEVO LEÓN	79,297,874	26,132,875	26,075,834	1	1	5		113	119			1	100.00%	

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	laboratori	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Oaxaca	U.A. Benito Juárez de Oaxaca	26,432,055	13,558,233	13,558,233	3										3	100.00%
	U TECNOLÓGICA de la MIXTECA	11,744,130	8,604,033	8,604,033	3				42	42					3	100.00%
	U del MAR	23,833,275	12,272,139	12,258,420	4										4	100.00%
	U del ISTMO	22,611,415	11,905,629	11,905,629	5										5	100.00%
	U de la SIERRA SUR	20,998,266	10,770,990	10,770,990	1	1				1					1	100.00%
	U del PAPALOAPAN	17,040,000	8,740,611	8,740,611	1										1	100.00%
	U de la CAÑADA	17,236,573	8,841,442	8,841,442	2										2	100.00%
	U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA	4,728,000	2,425,212	2,425,212	1		4			4					1	100.00%
Total Oaxaca		144,623,714	77,118,289	77,104,670	20	1	4		42	47				20	100.00%	
Puebla	** BENEMÉRITA UA de PUEBLA	77,598,531	39,867,403	39,867,403	13										13	100.00%
	U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA	3,321,234	2,015,409	2,015,409	1										1	100.00%
Total Puebla	4318836.22	80,919,765	41,882,811	41,882,811	14									14	100.00%	
Querétaro	UA de QUERÉTARO	42,479,248	21,712,093	21,712,093	5	14	4		46	64				5	100.00%	
Quintana Roo	U de QUINTANA ROO	30,468,390	21,249,585	21,249,585	4				21	21				4	100.00%	
	U de CARIBE	18,232,452	12,567,155	12,567,155	1									1	100.00%	
	U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO	3,321,234	2,288,832	2,288,832	1									1	100.00%	
Total Quintana Roo		52,022,076	36,105,572	36,105,572	6				21	21				6	100.00%	
San Luis Potosí	**** UA de SAN LUIS POTOSÍ	59,191,316	32,546,736.72	32,546,736.72	2									2	100.00%	
	U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ	3,321,234	1,597,873.86	1,597,873.86	1	2				2				1	100.00%	
Total San Luis Potosí		62,512,550	34,144,611	34,144,611	3	2				2				3	100.00%	
*** Sinaloa	UA de SINALOA	65,592,294	39,993,014	39,993,013	3	8			28	36				3	100.00%	
	U de OCCIDENTE	31,752,381	19,360,101	19,360,100	4				47	47				4	100.00%	
	UA Intercultural de Sinaloa	3,321,234	2,023,476	2,023,476	1	4				4				1	100.08%	
Total Sinaloa Techo DOF 100,665,908	100665908	61,376,141	61,376,591	61,376,589	8	12			75	87				8	100.00%	

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	laboratori	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Sonora	U de SONORA	43,009,387	36,457,907	36,952,294	5	34	9		57	100				5	100.00%
	INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA	17,916,760			1							1			
	U ESTATAL de SONORA	29,219,176	47,940,838	48,649,727	4									4	100.00%
	U de la SIERRA	7,452,768	6,245,163	6,245,163	1									1	100.00%
Total Sonora		97,598,091	90,643,908	91,847,184	11	34	9		57	100		1		10	100.00%
Tabasco	U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO	63,189,008	69,330,362	56,034,576	5									5	100.00%
	U POPULAR de la CHONTALPA	27,018,442	13,294,855	13,294,855	1	11		44		55				1	100.00%
	U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO	3,321,234	1,880,736	1,880,356	2				2	2				2	100.00%
Total Tabasco		93,528,683	84,505,952	71,209,787	8	11		44	2	57				8	100.00%
Tamaulipas	UA de TAMAULIPAS	38,405,398	18,246,255	17,926,921	7	3			6	9				7	100.00%
Tlaxcala	UA de TLAXCALA	33,362,769	33,056,280	33,482,615	5									5	100.00%
Veracruz	U VERACRUZANA	53,701,555	36,572,250	35,778,467	17	11	12		57	80				17	100.00%
**** Yucatán	UA de YUCATÁN	35,145,332	17,876,880	18,271,716	2									2	100.00%
	U de ORIENTE	17,079,742	8,172,951	9,804,839	1									1	100.00%
Total Yucatán		52,225,074	26,049,832	28,076,555	3									3	100.00%
Zacatecas	UA de ZACATECAS	43,186,120	24,652,515	10,412,499	4	24			52	76				4	100.00%
TOTAL		1,809,572,004	1,098,210,495	1,060,499,857	223	191	72	48	721	1,032	4	11	9	199	80.46%

Inversiones en pesos

* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2017, Oficio número 511-3/17-0837 de la Subsecretaría de Educación Superior.

** La Subsecretaría de Ed. Sup./ Dir. Graf. de E.S.U a la BUAP notifica una reducción de 39.9 MDP en vez de 77.6 MDP, para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

*** Con Oficio No 500-2017-0458 del 24 de marzo /2017 informó la Universidad la autorización de 61.4 MDP en lugar de 100.7 mdp

**** La Subsecretaría de Educación Superior destinó una aportación de 15.0 MDP al Programa Escuelas al 100 para Yucatán y 26.6 MDP para San Luis Potosí

_ 1/ Reportada por el Estado de Michoacán en FAM Superior por 0.1 MDP

No tiene programa

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	_ 1 / SES aportación U. Politécnicas 2017	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras														
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	O	A	L	T	A	E.E.	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico		
Baja California	Universidad Politécnica de Baja California	8,100,000																
Coahuila	Universidad Politécnica Piedras Negras																	
	Universidad Politécnica de la Región de la Laguna																	
Total Coahuila																		
Chiapas	Universidad Politécnica de Tapachula	3,615,367	7,000,000	3,615,367	3,615,367	1											1	100.00%
	UP DE CHIAPAS		7,674,847															
Total Chiapas		3,615,367	14,674,847	3,615,367	3,615,367	1											1	
Chihuahua	Universidad Politécnica de Chihuahua																	
Durango	U Politécnica de Durango	3,878,506	3,878,506	3,878,506	3,878,506	1					5	5					1	100.00%
Guanajuato	Universidad Politécnica Pénjamo		5,852,419															
Guerrero	Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero	10,499,561	12,186,499	10,499,561	10,499,561	1											1	100.00%
Hidalgo	UP de la Energía Tula de Allende	20,090,297	25,000,000	10,877,319	10,877,319	1											1	100.00%
	Universidad Politécnica Francisco I Madero	8,554,737		8,554,737	8,554,737	1											1	100.00%
	UP de Pachuca	2,972,845		2,972,845	2,972,845	1											1	100.00%
	Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo	7,221,280	7,000,000	7,221,280	7,221,280	1											1	100.00%
Total Hidalgo		38,839,160	32,000,000	29,626,182	29,626,182	4											4	
México	Universidad Politécnica del Atlautla	18,000,000	25,000,000	16,284,670	16,280,829	1											1	100.00%
	DE TEXCOCO		3,693,376															
	DE CUAUTILÁN IZCALLI		6,000,000															
Total México		18,000,000	34,693,376	16,284,670	16,280,829	1											1	

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Institución	* Inversión Autorizada	_ 1 / SES aportación U. Politécnicas 2017	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras														
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	O	A	L	T	A	E.E.	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico		
Michoacán	Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas																	
Nuevo León	U P DE APODACA		3,000,000															
Puebla	Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla	23,866,999	17,500,000	23,866,999	23,866,999	1											1	100.00%
	Universidad Politécnica de Puebla Juan C. Bonilla	13,262,542	10,000,000	13,262,542	13,262,542	1											1	100.00%
Total Puebla		37,129,542	27,500,000	37,129,542	37,129,542	2											2	
Querétaro	DE QUERÉTARO		3,000,000															
	DE SANTA ROSA JÁUREGUI		9,200,000															
Total Querétaro			12,200,000															
Quintana Roo	Universidad Politécnica de Quintana Roo	4,153,496	4,153,496	4,071,431	4,071,431	1		1		1	2						1	100.00%
	Universidad Politécnica de Bacalar	12,659,564		12,659,564	12,659,564	2		1		1	2						2	100.00%
Total Quintana Roo		16,813,060	4,153,496	16,730,995	16,730,995	3		2		2	4						3	
Sinaloa	Universidad Politécnica de SINALOA	10,508,935	10,508,935	10,508,973	10,508,935	1			1	18	19						1	100.00%
	Universidad Politécnica del MAR y la SIERRA	26,000,000	26,000,000	25,994,210	25,994,210	1		6		10	16						1	100.00%
Total Sinaloa		36,508,935	36,508,935	36,503,183	36,503,145	2		6	1	28	35						2	
Tabasco	U Politécnica del Centro	9,199,994	9,200,000	9,109,078	9,109,078	4											4	100.00%
Tlaxcala	Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente																	
Yucatán	U Politécnica de Yucatán	6,790,098	6,790,098	6,784,692	6,784,692	1											1	100.00%
TOTAL		189,374,222	202,638,176	170,161,777	170,151,678	20		8	1	35	44						20	55.56%

Inversiones en pesos

* Inversión reportada por los Estados

_ 1 / Techo Financiero reportado por la Subsecretaría de Educación Superior en julio 2019

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Universidad Tecnológica	* Techo Financiero	_ 1 / SES aportación U. Tecnológicas 2017	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes	UT DE AGUASCALIENTES		5,688,231													
	UT EL RETOÑO		20,000,000													
	UT DE CALVILLO		16,000,000													
Total Aguascalientes			41,688,231													
Baja California	Univ. Tec. De Tijuana	** 19,078,677														
Campeche	Universidad Tecnológica Calakmul	14,445,973	16,000,000	15,999,097	15,999,097	1				1	1				1	100.00%
	Universidad Tecnológica de Campeche	10,013,614	10,838,177	10,838,152	10,838,152	1									1	100.00%
	Universidad Tecnológica Candelaria	6,976,599	7,000,000	6,976,599	6,976,599	1									1	100.00%
Total Campeche		31,436,186	33,838,177	33,813,847	33,813,847	3				1	1			3	100.00%	
Coahuila	Universidad Tecnológica de Torreón	35,000,000	35,000,000	24,672,794	9,794,065	1	14	3		35	52			1		40.00%
	Universidad Tecnológica de Saltillo	23,897,039	23,897,039	23,660,396	2,058,109	1	5	3		24	32			1		17.00%
Total Coahuila		58,897,039	58,897,039	48,333,190	11,852,174	2	19	6		59	84			2		23.59%
Chiapas	UT DE LA SELVA		7,000,000													
Chihuahua	Universidad Tecnológica de Chihuahua Bis Montes Americanos	5,148,803	4,142,075	5,148,803	5,148,748	1									1	100.00%
	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	12,751,258	17,500,000	12,751,258	12,743,601	1	6			32	38			1		64.09%
	Universidad Tecnológica de Babicora	2,417,479	7,671,592	2,417,479	3,360,876	1								1		31.51%
Total Chihuahua		20,317,540	29,313,667	20,317,540	21,253,225	3	6			32	38			2	1	69.31%
Durango	Universidad Tecnológica de Durango	25,000,000	25,000,000	22,876,469	25,189,468	2				50	50				2	100.00%
	Universidad Tecnológica de Mezquital	4,921,530	4,921,530	4,920,000	4,920,000	1									1	100.00%
Total Durango		29,921,530	29,921,530	27,796,469	30,109,468	3				50	50				3	100.00%
Guerrero	Universidad Tecnológica de Tierra Caliente	10,327,277	12,186,498	10,327,277	10,159,204	1									1	100.00%
	Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero	12,763,076	12,186,498	12,763,076	12,763,076	1									1	100.00%
	Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero	2,969,581		2,969,581	2,969,581	1									1	100.00%
Total Guerrero		26,059,934	24,372,996	26,059,934	25,891,860	3									3	100.00%
Hidalgo	DE TULA TEPEJI	17,902,160	15,737,474	6,234,959	6,234,959	1									1	100.00%
	DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO		6,000,000	8,206,773	8,206,773	1									1	100.00%
	UT Zimapan			2,363,318	2,363,318	1									1	100.00%
	UT Tulancingo			1,097,110	1,097,110	1									1	100.00%
Total Hidalgo		17,902,160	21,737,474	17,902,160	17,902,160	4									4	100.00%

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Universidad Tecnológica	* Techo Financiero	_ 1 / SES aportación U. Tecnológicas 2017	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Jalisco	Universidad Tecnológica de Jalisco	15,855,062	17,327,475	7,572,678	7,572,676	1									1		100.00%
	Subestación	1,915,407		1,915,407													50.00%
Total Jalisco		17,770,469	17,327,475	9,488,085	7,572,676	1									1		49.23%
México	Universidad Tecnológica de Zinacantepec	3,693,375	3,693,375	3,689,431	3,678,986	1										1	100.00%
	DE NEZAHUALCÓYOTL		12,000,000														
Total México		3,693,375	15,693,375	3,689,431	3,678,986	1									1		100.00%
Michoacán	DE MORELIA	43,073,589	8,309,382	43,073,589	43,058,168	4										4	100.00%
	DEL ORIENTE DE MICHOACÁN		35,000,000														
Total Michoacán		43,073,589	43,309,382	43,073,589	43,058,168	4									4		100.00%
Morelos	Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos	6,073,608	6,073,608	6,072,211	6,072,211	1									1		49.99%
Nayarit	DE NAYARIT		3,000,000														
	DE BAHÍA DE BANDERAS		5,146,085														
Total Nayarit			8,146,085														
Nuevo León	UT Gral Escobedo	7,000,000	7,000,000	5,672,595	7,034,836	1					10	10			1		96.90%
	UT Cadereyta Jimenez	1,887,082	7,887,082	1,784,635	1,784,635	1					1	1				1	100.00%
	U Tecnológica Santa Catarina	3,357,436	3,360,568	2,827,524	3,360,320	1					1	1			1		96.00%
Total Nuevo León		12,244,518	18,247,650	10,284,754	12,179,791	3					12	12			2	1	54.78%
Oaxaca	U Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca	3,362,800	3,374,285	3,362,800	3,027,281	1									1		70.00%
	DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		17,500,000														
Total Nuevo Oaxaca		3,362,800	20,874,285	3,362,800	3,027,281	1									1		11.28%
Puebla	DE HUEJOTZINGO	24,443,986	24,443,986	21,472,565	21,470,675	1										1	100.00%
	Universidad Tecnológica de Tehuacán	39,722,991	14,682,155	25,961,826	25,961,826	1										1	100.00%
Total Puebla		64,166,976	39,126,141	47,434,391	47,432,501	2									2		100.00%

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (RAMO 33)

31 de agosto de 2019

Estado	Universidad Tecnológica	* Techo Financiero	_ 1 / SES aportación U. Tecnológicas 2017	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Querétaro	DE QUERÉTARO		5,000,000														
	DE SAN JUAN DEL RIO		3,195,466														
	DE CORREGIDORA		1,000,000														
Total Querétaro			9,195,466														
Quintana Roo	Universidad Tecnológica de Chetumal	51,960,609	16,089,662	25,942,426	25,942,426	3					3	3				3	100.00%
	DE LA RIVIERA MAYA		26,000,000	25,998,150	25,998,150	1		2		7	9					1	100.00%
Total Quintana Roo		51,960,609	42,089,662	51,940,576	51,940,576	4		2		10	12					4	100.00%
San Luis Potosí	Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí	18,745,018	19,244,982	18,745,018	18,745,017	1										1	100.00%
Sinaloa	Universidad Tecnológica de Culiacán	17,500,000	17,500,000	15,938,280	15,938,280	1	8				8					1	100.00%
	Universidad Tecnológica de Escuinapa	3,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1				1	1					1	100.00%
Total Sinaloa		20,500,000	20,500,000	20,938,280	20,938,280	2	8			1	9					2	100.00%
Sonora	Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado	31,356,869	9,200,000	11,038,918	9,998,087	3										3	100.00%
	DE HERMOSILLO		3,687,605	5,231,445	5,231,445	2										2	100.00%
	DE GUAYMAS		9,200,000	13,042,973	13,016,269	3							1			2	100.00%
Total Sonora		31,356,869	22,087,605	29,313,336	26,245,801	8							1			7	100.00%
Tabasco	Universidad Tecnológica de Tabasco	1,475,000	7,757,401	7,610,233	7,610,233	7										7	100.00%
Tamaulipas	Universidad Tecnológica de Altamira	650,760	3,653,571	650,760	650,760	1									1		17.81%
Yucatán	UT Metropolitana	11,000,000	11,000,000	10,991,691	10,991,682	1										1	100.00%
	UT Regional del Sur	6,000,000	6,000,000	5,999,477	5,999,477	1										1	100.00%
	UT del Poniente	4,000,000	4,000,000	3,997,918	3,997,918	1										1	100.00%
Total Yucatán		21,000,000	21,000,000	20,989,086	20,989,076	3										3	100.00%
TOTAL		499,686,657	561,095,802	447,815,687	412,964,091	57	33	8		165	206		1	10	46	63.04%	

Inversiones en pesos

* Inversión reportada por los Estados

** Cantidad reportada por el Estado de Baja California

_ 1 / Techo Financiero reportado por la Subsecretaría de Educación Superior en julio 2017

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (RAMO 11) UPES

31 de agosto de 2019

ESTADOS	Institución	* Total Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes																
Baja California																
Baja California Sur	U A de Baja California Sur	917,094			NO HAN REPORTADO											
Campeche	U a del Carmen	1,207,680	931,180	1,207,680	1									1	100.00%	
	U A de Campeche	721,514	727,627	727,627	1									1	100.00%	
Total Campeche		1,929,194	1,935,307	1,935,307	2									2	100.00%	
Coahuila	U A de Coahuila	1,490,879	1,490,879	1,419,327	1								1		96.64%	
Colima																
Chiapas	U A de Chiapas	582,380	582,380	582,380	1			10	10					1	100.00%	
Chihuahua	U A de Chihuahua	2,222,104	2,222,104	2,218,591	1									1	100.00%	
	U A de Cd Juárez	691,477	691,477	691,477	1									1	100.00%	
Total Chihuahua		2,913,681	2,913,681	2,910,068	2									2	100.00%	
CDMX																
Durango	U Juárez del Edo de Durango	187,695			NO HAN REPORTADO											
Guanajuato	U de Guanajuato	2,162,082	3,645,238	3,645,238	1									1	100.00%	
Guerrero	U A de Guerrero	1,550,074														
Hidalgo	U A del Edo de Hidalgo	4,330,135			1								1			
Jalisco	U de Guadalajara	2,556,807			1								1			
México	U A del Edo de México	809,967			NO HAN REPORTADO											
Michoacán	U Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	4,330,135			NO HAN REPORTADO											
Morelos	U A del Edo de Morelos	2,196,182														
Nayarit	U A de Nayarit	220,678	220,678	220,678	1	2			2					1	100.00%	
Nuevo León																
Oaxaca	U A B Juárez de Oaxaca	2,456,771	2,457,343	2,456,771	2									2	100.00%	
Puebla	Benemérita U A de Puebla	1,449,089	1,467,584	1,467,584	1									1	100.00%	
Querétaro	U A de Querétaro	1,415,612	1,416,515	1,416,515	2									2	100.00%	
Quintana Roo	U de Quintana Roo	586,535	586,533	586,533	1									1	100.00%	
San Luis Potosí	U A de San Luis Potosí	3,272,441	3,272,441	3,272,441	1									1	100.00%	
Sinaloa	U a de Sinaloa	76,096			NO HAN REPORTADO											
Sonora	Instituto Tec de Sonora	228,859			NO HAN REPORTADO											
	U de Sonora	158,453	158,453	150,800	1									1	95.17%	
Total Sonora		387,312	158,453	150,800	1									1	38.83%	
Tabasco	U Juárez A de Tabasco	2,169,118			NO HAN REPORTADO											
Tamaulipas	U A de Tamaulipas	88,237			NO HAN REPORTADO											
Tlaxcala	U a de Tlaxcala	1,529,622	1,529,622	1,529,622	1									1	100.00%	
Veracruz	U Veracruzana	1,178,081	847,653	765,051	1								1		53.96%	
Yucatán	U A de Yucatán	33,193			NO HAN REPORTADO											
Zacatecas	U a de zacatecas	484,151			NO HAN REPORTADO											
TOTAL		41,303,141	22,524,207	22,358,315	20	2		10	12	2		2	2	16	47.76%	

Inversiones en pesos

* Fuente : Página WEB Subsecretaría de Educación Superior.

 No tiene programa

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO 2017 (RAMO 11) UPEAS

31 de agosto de 2019

ESTADOS	Institución	* Total Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Chiapas	U de Ciencias y Artes de Chiapas	621,949				NO HAN REPORTADO									
México	U Mexiquense del Bicentenario	4,330,135				NO HAN REPORTADO									
	U Estatal del Valle de Toluca	321,441				NO HAN REPORTADO									
Total México		4,651,576													
Oaxaca	U Tecnológica Mixteca	214,792	214,792	214,792	1									1	100.00%
	U del Mar	151,801	151,801	151,801	1									1	100.00%
	U del Istmo	165,953				RECURSO NO MINISTRADO									
	U de la Sierra Sur	289,827	289,827	289,827	1									1	100.00%
	U del Papaloapan	20,180	20,180	20,180	1									1	100.00%
	U de la Cañada	71,566	71,566	71,566	1									1	100.00%
Total Oaxaca		914,119	748,166	748,166	5									5	100.00%
Puebla	U Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla	203,692				NO HAN REPORTADO									
Quintana Roo	U del Caribe	613,725				NO HAN REPORTADO									
Sinaloa	U de Occidente	313,424				NO HAN REPORTADO									
Sonora	U de la Sierra	227,677				NO HAN REPORTADO									
	U Estatal de Sonora	902,742				NO HAN REPORTADO									
Total Sonora		1,130,419													
Tabasco	U Popular de la Chontalpa	660,011	20,699	20,699	1									1	100.00%
TOTAL		9,108,915	768,865	768,865	6									6	25.00%

Inversiones en pesos

* Fuente : Página WEB Subsecretaría de Educación Superior.

Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa.

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2017 (RAMO 11)

31 de agosto de 2019

ESTADOS	* Total Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
		Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Chiapas	557,072	500,000	500,000	1									1	100.00%	
Hidalgo	362,276			1						1					
Michoacán	960,429				NO HAN REPORTADO										
Puebla	579,709				NO HAN REPORTADO										
Quintana Roo	430,508				NO HAN REPORTADO										
San Luis Potosí	237,101	237,215	237,215	1									1	100.00%	
Sinaloa	215,786	215,786	215,786	1									1	100.00%	
Tabasco	371,752				NO HAN REPORTADO										
TOTAL	3,714,633	953,001	953,001	4						1			3	37.50%	

Inversiones en pesos

* Fuente : Página WEB Subsecretaría de Educación Superior.

Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa.

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (RAMO 11)

31 de agosto de 2019

ESTADOS	* Total Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
		Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Chiapas	1,366,347	1,291,334	1,491,334	5									5	100.00%
Chihuahua	409,585				NO HAN REPORTADO									
Guanajuato	1,364,635	550,240	550,240	1		1	1		2				1	100.00%
Hidalgo	1,366,346			1						1				
México	1,366,346			1						1				
Puebla	1,366,346				NO HAN REPORTADO									
Querétaro	1,366,346				NO HAN REPORTADO									
Quintana Roo	1,357,819				NO HAN REPORTADO									
Sinaloa	596,360				NO HAN REPORTADO									
TOTAL	10,560,130	1,841,574	2,041,574	8		1	1		2	2			6	22.22%

Inversiones en pesos

* Fuente : Página WEB Subsecretaría de Educación Superior.

Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa.

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (RAMO 11) UT

31 de agosto de 2019

ESTADOS	Institución	* Total Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Chihuahua	U Tec de la Tarahumara	276,271														
	U Tec de Parral	1,174,448			NO HAN REPORTADO											
Total Chihuahua		1,450,719														
Durango	U Tec de la Laguna	1,366,346			NO HAN REPORTADO											
	U Tec de Durango	1,366,346														
Total Durango		2,732,692														
Guanajuato	U Tec del Suroeste de Guanajuato	763,054	964,054	963,054	1										1	100.00%
Guerrero	U Tec de la Región Norte de Guerrero	1,366,346														
Hidalgo	U Tec de la Huasteca Hidalguense	1,366,346			1							1				
	U Tec de Tulancingo	1,366,346			1							1				
Total Hidalgo		2,732,692			2							2				
México	U Tec de Tecámac	1,206,888			1							1				
Puebla	U Tec de Xicotepec de Juárez	1,366,346			NO HAN REPORTADO											
	U Tec de Puebla	1,366,346														
Total Puebla		2,732,692														
Querétaro	U Aeronáutica en Querétaro	1,366,346			NO HAN REPORTADO											
Sonora	U Tec de Nogales	748,604			NO HAN REPORTADO											
Tamaulipas	U Tec de Matamoros	1,366,346			NO HAN REPORTADO											
Yucatán	U Tec del Centro	300,421			NO HAN REPORTADO											
Total		16,766,800	964,054	963,054	4							3			1	9.09%

Inversiones en pesos

* Fuente : Página WEB Subsecretaría de Educación Superior.

Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa.