

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONCENTRADO NACIONAL 2018

Programa 2018	* Techo Financiero	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras								31 de octubre de 2019				Avance Físico
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							No Reportadas	En proceso admvo.	Iniciadas	Terminadas	
FAM Básico (Ramo 33)	8,079,724,346	4,670,275,805	4,146,274,419	3,918	2,720	33	37	1,666	4,456		40	420	3,458	90.83%
FAM Medio Superior (Ramo 33)	308,357,062	308,801,752	292,378,113	423	140	5	2	73	220		16	27	380	76.19%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	** 273,263,397	288,159,656	251,737,702	36	34	12		119	165	1	2	9	24	76.99%
_1/ Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	_1/ 1,964,675,238	1,059,787,072	1,023,247,032	331	520	136	37	871	1,564	1	18	42	270	69.50%
*** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	*** 64,052,204	177,173,063	161,140,967	24	13	5	4	37	59	1		5	18	81.46%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	**** 299,495,828	460,764,395	446,382,854	46	35	12	7	104	158	1		3	42	81.20%
TOTAL	10,989,568,074	6,964,961,743	6,321,161,087	4,778	3,462	203	87	2,870	6,622	4	76	506	4,192	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficinos del Ramo. http://dof.gob.mx/distribuidores_resultado.php?estado=ELECT

** No incluye inversiones reportada por el Estado de Hidalgo por 5.4 MDP

*** No incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Aguascalientes 4.1 MDP; Baja California 5.0 MDP; Coahuila 5.0 MDP; Durango 11.0 MDP; Guerrero 4.4 MDP; Puebla 38.7 MDP; Quintana Roo 9.9 MDP y Yucatán 41.0 MDP

**** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Baja California Sur 31.9 MDP; Campeche 4.6 MDP; Guerrero 2.1 MDP; Puebla 12.4 MDP; Quintana Roo 78.5 MDP; Sonora 27.7 MDP y Yucatán 11.8 MDP

_1/ La SES redujo el techo autorizado a la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP

La SES redujo el techo autorizada del FAM a la Universidad Autónoma de Hidalgo de 48.5 MDP a 27.4 MDP

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	* INVERSIÓN AUTORIZADA	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
		Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras no Reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes	103,520,568	141,626,798	140,754,424	40	73	9	1	100	183			40	100.00%	
Baja California	166,954,968	76,623,932	75,851,622	84							1	83	99.98%	
Baja California Sur	169,411,800	138,118,743	137,738,698	119	71			213	290		19	100	81.00%	
Campeche	163,886,760	130,680,557	129,380,282	122	45			22	71		3	119	98.72%	
Coahuila	156,423,180	95,077,214	90,843,450	115	51		1	2	54			115	100.00%	
Colima	104,973,084	78,273,797	78,286,681	74	21	1	1	30	53			74	100.00%	
Chiapas	529,796,148	229,262,597	229,365,144	91	151			4	155			91	100.00%	
Chihuahua	212,984,100	129,110,434	86,800,309	102	68		2	80	150	2	16	84	93.55%	
CDMX	252,015,924	181,309,944	44,228,710	44								44	100.00%	
Durango	160,715,136	124,753,896	121,611,809	190	55		7	236	298		2	188	99.50%	
Guanajuato	356,382,612	233,967,809	209,304,149	375	99			63	162	2	24	349	98.17%	
Guerrero	352,372,392	168,399,400	168,375,414	69	58		1	22	81		4	65	98.65%	
Hidalgo	216,063,084	129,248,872	129,248,872	155	122	10	1	91	224			155	100.00%	
** Jalisco	399,314,196	199,061,321	127,774,984	112	100			70	170	3	30	79	82.00%	
México	699,901,332	315,989,660	289,600,554	251	126	1	3	103	233			118	77.00%	
Michoacán	329,520,948	253,513,845	248,785,150	296							4	292	85.64%	
Morelos	167,412,828	91,110,820	90,718,834	116	21			23	44		51	65	91.00%	
Nayarit	218,886,360													
Nuevo León	235,217,136	120,386,048	114,117,839	14	60	1	1	118	180	2	7	5	67.67%	
Oaxaca	351,392,304	137,259,425	108,075,064	135	90		3	84	177	11	48	76	78.36%	
Puebla	407,307,480	293,738,675	293,738,675	98	31	1		32	64			98	98.00%	
Querétaro	153,317,928	86,762,204	61,954,078	50	83			25	108		7	43	94.70%	
Quintana Roo	330,006,888	269,243,798	247,906,019	191	1,091	9	5	83	1,188		18	173	94.86%	
San Luis Potosí	211,344,516	114,508,176	114,508,175	145	54	1		20	75			145	100.00%	
Sinaloa	104,129,280	92,773,999	49,697,443	144	7			88	95	9	15	120	85.00%	
Sonora	172,342,968	125,692,085	125,163,548	100						1		99	99.00%	
Tabasco	199,710,504	113,351,771	113,351,771	49								49	100.00%	
Tamaulipas	189,944,820	111,517,261	110,742,760	87	8			15	23			87	100.00%	
Tlaxcala	125,725,416	88,892,066	36,474,683	175						2	32	141	91.75%	
Veracruz	465,393,732	198,070,419	176,223,895	108						8	21	79	92.10%	
Yucatán	220,733,304	97,629,669	95,577,162	79	140		1	39	180			79	100.00%	
Zacatecas	152,622,650	104,320,572	100,074,222	188	95			103	198			188	100.00%	
TOTAL	8,079,724,346	4,670,275,805	4,146,274,419	3,918	2,720	33	37	1,666	4,456	40	420	3,458	90.83%	

Inversiones en pesos

* Fuente Techo Financiero: PEF 2018

** Reducción INFEJAL (RAMO 33), FAM Básico de 399.3 MDP a 198.1 MDP

No ha reportado

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	* Inversión Autorizada DOF	** Monto reasignado por la SEMS	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras no reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes	5,369,796	3,570,496	732,315	732,315	9									9	20.51%	
Baja California	15,933,732	9,154,464	4,653,263	4,653,263	6									6	100.00%	
Baja California Sur	3,737,160	2,600,911	3,410,902	3,410,853	17	1				2	3			17	100.00%	
Campeche	4,688,148	3,102,465	1,718,383	1,718,383	6									6	100.00%	
Coahuila	10,495,944	6,403,607	6,394,104	6,392,253	3	1				2	3			3	100.00%	
Colima	3,887,172	2,535,029	1,821,983	1,721,550	6									6	71.87%	
Chiapas	38,608,772	16,733,434	20,272,557	20,029,491	10	13			1	6	20			10	100.00%	
Chihuahua	15,530,028	8,423,698	49,585	49,585	1									1	100.00%	
CDMX	5,291,388	1,188,617														
Durango	9,006,492	5,716,071	6,092,816	5,111,284	19	6				16	22		2	1	16	96.40%
Guanajuato	25,061,748	12,767,239	17,576,269	17,710,639	61					1	1			61	100.00%	
Guerrero	21,865,860	10,537,623	12,811,673	12,807,402	14	6				3	9			14	100.00%	
Hidalgo	16,888,320	9,521,734	12,712,105	12,712,105	7	12				8	20			7	100.00%	
Jalisco	42,704,916	21,191,087	5,513,628	4,621,594	3								1	2	19.30%	
México	97,584,144	45,566,490	45,489,241	40,392,423	45	37			1	7	45		7	11	27	60.64%
Michoacán	20,293,176	10,247,115	23,764,516	23,154,828	30	6				4	10			3	27	98.24%
Morelos	6,725,484	3,909,729	12,955,064	12,954,062	2	2					2			2	100.00%	
Nayarit	5,903,256	3,922,687	1,636,585	1,898,310	1								1		27.72%	
Nuevo León	24,991,956	14,464,358	14,685,764	11,519,435	6	4	3			4	11			2	4	53.00%
Oaxaca	18,810,744	9,726,320	11,051,531	10,573,649	14	10				7	17		1	4	9	50.00%
Puebla	42,000,408	21,041,683	29,043,757	29,043,757	66	9				4	13			66	100.00%	
Querétaro	11,262,420	6,517,821	6,574,039	3,879,915	5	2	1			3	6		1	1	3	70.29%
Quintana Roo	8,090,004	5,608,406	6,891,991	5,938,405	6	16	1			1	18			1	5	100.00%
San Luis Potosí	9,518,880	5,229,219	5,229,219	5,229,219	9	2				1	3			9	100.00%	
Sinaloa	20,450,808	11,949,002	1,239,291	1,964,655	9	8				2	10		5	4	10.37%	
Sonora	14,547,360	8,773,846	10,655,563	10,655,563	19									19	100.00%	
Tabasco	17,172,696	9,092,474	10,668,924	10,668,923	11									11	100.00%	
Tamaulipas	8,261,868	4,284,301	4,379,851	4,379,844	13									13	100.00%	
Tlaxcala	7,156,464	4,223,097														
Veracruz	47,196,528	17,349,622	20,044,406	18,313,362	9								2	7	94.77%	
Yucatán	12,262,740	7,243,035	6,994,160	6,950,273	8	2				1	3			8	100.00%	
Zacatecas	10,034,683	5,761,382	3,738,268	3,190,773	8	3				1	4			8	64.88%	
TOTAL	601,331,095	308,357,062	308,801,752	292,378,113	423	140	5	2	73	220	423	16	27	380	76.19%	

Inversiones en pesos

* Fuente Techo Financiero: PEF 2018

** Monto reasignado por la SEMS

No han reportado

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	INSTITUCIÓN	* Total Inversión Autorizada TecNM (correo actuario JRCP 14/02/19)	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Reportadas sin iniciar	En ejecución	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes	IT Aguascalientes	3,324,600														
	IT El Llano	3,324,600														
	IT Pab. Arteaga	3,324,600														
Total Aguascalientes		9,973,800														
Baja California	IT Ensenada	17,235,900	17,235,900	17,235,900	1										1	100.00%
	IT Mexicali	2,954,034	2,954,034	2,939,370	1										1	100.00%
	IT Tijuana	8,617,950	8,617,950	7,814,025	1								1			78.00%
Total Baja California		28,807,884	28,807,884	27,989,295	3								1	2	93.42%	
Campeche	IT Campeche	14,558,940	14,558,940	14,558,940	1	5	2		2	9					1	100.00%
	IT Lerma	3,308,850	3,308,850	3,308,850	1										1	100.00%
	IT Superior de Champotón	5,955,930	5,955,930	5,955,053	1										1	100.00%
Total Campeche		23,823,720	23,823,720	23,822,843	3	5	2		2	9				3	100.00%	
Coahuila	IT La Laguna	18,303,000														
Chihuahua	IT CRODE	4,339,280	4,297,129	1,718,852	1									1		100.00%
	IT Ciudad Juárez															
Total Chihuahua		4,339,280	4,297,129	1,718,852	1								1			99.03%
Guanajuato	IT Celaya	5,094,300	7,379,127	7,379,127	1										1	100.00%
	IT CRODE Celaya	4,584,870			1							1				
	IT León	16,301,760	29,928,421	29,928,421	1										1	100.00%
	IT Roque	9,169,740	26,361,938	26,361,938	1										1	100.00%
	IT Superior de Guanajuato	8,150,880	8,150,901	8,150,901	1										1	100.00%
	IT Superior La P del Rincón	5,094,300	7,230,466	6,252,997	1										1	100.00%
Total Guanajuato		48,395,850	79,050,852	78,073,383	6							1		5	100.00%	
Guerrero	IT Cd Altamirano	9,638,400	12,832,022	12,832,022	2				1	1			1	1	99.61%	
** Hidalgo	IT Superior de Oriente		** 5,451,185	5,451,185	1	7			2	9				1	100.00%	

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	INSTITUCIÓN	* Total Inversión Autorizada TecNM (correo actuario JRCP 14/02/19)	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Reportadas sin iniciar	En ejecución	Obras Terminadas	Avance Físico
*** Michoacán -	IT Superior de Puruándiro	6,311,875	6,406,772	6,406,772	1									1	100.00%
	IT Morelia	5,554,450	5,636,976	5,636,976	1									1	100.00%
	4 Inst. Tec. Reportados por el Estado		*** 15,950,774	17,986,408	4									4	100.00%
Total Michoacán		11,866,325	27,994,522	30,030,157	6									6	100.00%
Morelos	IT Zacatepec	20,346,550	19,833,037		1									1	100.00%
Nayarit	IT Tepic	6,645,000													
Nuevo León	IT Nuevo León	5,787,600	5,520,212	5,866,233	1									1	100.00%
Oaxaca	IT del Istmo	36,194,200	32,736,527	32,736,527	2	13	2		48	63		2			60.29%
Puebla	IT Tecomatlán	2,504,950	2,946,491	2,946,491	1									1	100.00%
Sinaloa	IT Los Mochis	8,179,920	7,776,272		2	5				5		2			45.19%
	IT Culiacán	9,348,480	4,884,001		2	4	8		66	78		2			
Total Sinaloa		17,528,400	12,660,274		4	9	8		66	83		2	2		20.05%
Sonora	IT Hermosillo	12,062,400	15,193,769	15,193,767	1									1	100.00%
	IT Nogales														
Total Sonora		12,062,400	15,193,769	15,193,767	1									1	100.00%
Tlaxcala	IT Apizaco	6,373,188	6,351,979	4,446,385	1							1			91.69%
Veracruz	IT CRODE Orizaba	2,940,800	2,939,659	2,939,659	1									1	100.00%
	IT Orizaba	4,778,800	4,778,849	4,749,357	1							1			98.00%
Total Veracruz		7,719,600	7,718,508	7,689,016	2							1	1		98.75%
Yucatán	IT CRODE	2,953,250	2,941,545	2,941,545	1									1	100.00%
TOTAL		273,263,397	288,159,656	251,737,702	36	34	12		119	165	1	2	9	24	76.99%

Inversiones en pesos

* Fuente Techo Financiero: Página electrónica del Tecnológico Nacional de México; "INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018" Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración.

** Cantidad reportada por el INHIFE. 5.5 MDP

*** Cantidad reportada por el IIFEEM 15.1 MDP de 4 Inst Tec's

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras														
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico		
Aguascalientes	Universidad Autónoma de Aguascalientes	29,837,211															
Baja California	Universidad Autónoma de Baja California	58,617,285	33,677,389	33,651,733	3	7				28	35				3	100.00%	
Baja California Sur	Universidad Autónoma de Baja California Sur	30,194,577	24,807,088	24,671,039	5					13	13				5	82.16%	
Campeche	Universidad Autónoma de Campeche	29,354,756	19,389,130	19,389,130	2		4			35	39				2	100.00%	
	Universidad Autónoma del Carmen	21,329,238	17,378,512	17,378,512	3	14	5			25	44				3	100.00%	
	**** Esc Normal Rural Justo Sierra		2,243,919	2,243,880	3										3	100.00%	
Total Campeche		50,683,994	39,011,560	39,011,522	8	14	9			60	83				8	100.00%	
** Coahuila	Universidad Autónoma de Coahuila	47,334,722	28,960,385	28,850,057	24	10	3			21	34				24	100.00%	
	Techo autorizado anterior 47,334,722 Techo nuevo 28,878,914																
Total Coahuila		47,334,722	28,960,385	28,850,057	24	10	3			21	34				24	100.00%	
Colima	Universidad de Colima	37,392,756	22,852,741	9,344,444	19	15				1	15	31			15	4	43.64%
Chiapas	Universidad Autónoma de Chiapas	52,779,663	22,876,289	22,876,259	1	4	3			14	21					1	100.00%
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	38,563,955	16,024,657	16,024,656	1	4	3			14	21					1	100.00%
	Universidad Intercultural de Chiapas	2,299,792	997,040	997,040	1											1	100.00%
Total Chiapas		93,643,410	39,897,986	39,897,955	3	8	6			28	42				3	100.00%	
Chihuahua	Universidad Autónoma de Chihuahua	59,063,157	31,953,594	44,590,227	1	18				3	21				1		54.10%
	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	31,400,000	32,489,056	35,581,228	2	36		2		52	90				2		103.47%
Total chihuahua		90,463,157	64,442,650	80,171,455	3	54	2			55	111				1	2	56.27%
Durango	Universidad Juárez del Estado de Durango	39,655,644	29,422,622	25,596,786	34	315	65	14	456	850					7	27	71.23%
Guanajuato	Universidad de Guanajuato	48,904,129	25,916,336	33,107,363	2		12		12	24					2		52.99%
Guerrero	Universidad Autónoma de Guerrero	48,942,451	34,014,339	34,014,339	18	5	4	6		15						18	100.00%
	Universidad Intercultural del Estado de Guerrero	3,341,008			1								1				
Total guerrero		52,283,458	34,014,339	34,014,339	19	5	4	6		15			1		18	65.06%	
Hidalgo	*** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	48,546,069	32,954,503	32,954,503	2	13	1		7	21					2		100.00%
	Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo	2,380,175	2,951,712	2,951,712	1				3	3					1		100.00%
Total hidalgo		50,926,244	35,906,215	35,906,215	3	13	1		10	24					3	100.00%	
Jalisco	_ 1 / Universidad de Guadalajara	91,782,413															

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
México	Universidad Autónoma del Estado de México	78,710,485	36,697,530	36,697,530	4	10	6		14	30				4	100.00%	
	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	20,729,801	5,999,664	2,999,832	1				1	1			1		71.00%	
	Universidad Mexiquense del Bicentenario	26,977,372			1				1	1		1				
	Universidad Estatal del Valle de Toluca	22,600,310	10,551,720	10,533,341	1				1	1			1		95.00%	
	Universidad Intercultural del Estado de México	3,805,074			1								1			
Total México		152,823,041	53,248,914	50,230,703	8	10	6		17	33		2	2	4	33.36%	
Michoacán	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	45,976,515	24,889,757	21,252,928	11									2	9	51.89%
	Universidad de la Ciénega de Michoacán	856,834	432,652	432,652	1										1	100.00%
	Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	3,526,069	1,828,186	1,753,355	2									1	1	51.34%
	_ 2 / Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación Zitacuaro		2,314,021	2,314,017	1										1	100.00%
	_ 2 / Normal Indígena de Michoacán		2,111,604	2,111,472	1										1	100.00%
	_ 2 / Normal Superior Michoacán		2,892,274	2,892,261	1										1	100.00%
	_ 2 / Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán		2,895,188	2,895,188	1										1	100.00%
Total Michoacán		50,359,418	37,363,682	33,651,873	18									4	14	48.65%
Morelos	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	44,409,493							NO HA REPORTADO							
Nayarit	Universidad Autónoma de Nayarit	5,794,105	3,800,273	4,409,242	1									1		65.59%
Nuevo León	Universidad Autónoma de Nuevo León	84,671,453	33,207,231	41,864,823	3	26	12		23	61				2	1	36.00%
Oaxaca	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	36,585,963	18,917,343	17,012,376	3										3	100.00%
	Universidad Tecnológica de la Mixteca	8,364,017	4,324,698	4,324,698	2			2	1	3					2	100.00%
	Universidad del Mar	10,041,517	5,137,732	5,192,067	2										2	100.00%
	Universidad del Istmo	19,970,253	10,325,819	10,325,819	4										4	100.00%
	Universidad de la Sierra Sur	8,669,851	4,482,833	4,482,833	1										1	100.00%
	Universidad del Papaloapan	8,217,269	4,248,821	4,248,821	1										1	100.00%
	Universidad de la Cañada	11,367,593	5,877,728	5,877,728	1										1	100.00%
	Universidad de la Sierra Juárez	9,788,075	5,061,022	5,061,022	1										1	100.00%
Total Oaxaca		113,004,538	58,375,997	56,525,365	15				2	1	3			15	100.00%	
Puebla	_ 3 / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	86,778,878	43,475,350	43,475,350	43										43	100.00%
	Universidad Intercultural del Estado de Puebla	3,567,047	2,672,782	2,672,782	1	2			1	3					1	100.00%
Total Puebla		90,345,925	46,148,132	46,148,132	44	2			1	3				44	100.00%	
Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	46,423,649	27,705,047	27,144,729	4	4	4	8	14	30				4		59.68%
Quintana Roo	Universidad de Quintana Roo	31,789,132	28,215,590	26,689,704	3				1	1					3	100.00%
	Universidad del Caribe	22,789,697	18,119,005	17,447,611	1				1	1					1	100.00%
	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	3,637,609	3,196,903	2,857,406	1				2	2					1	100.00%
Total Quintana Roo		58,216,438	49,531,498	46,994,721	5				4	4				5	100.00%	

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Inversión Autorizada	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras reportadas sin iniciar	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
San Luis Potosí	**** Universidad Autónoma de San Luis Potosí	58,609,791	32,197,288	32,197,288	1									1	100.00%
	Universidad Intercultural de San Luis Potosí	4,447,188	2,443,063	2,443,063	1									1	100.00%
Total san Luis potosi		63,056,978	34,640,351	34,640,351	2									2	100.00%
Sinaloa	_ 4 / Universidad Autónoma de Sinaloa (79,235,960)	46,295,987	46,295,987	42,186,165	1									1	90.00%
	Universidad de Occidente	34,927,490	20,407,434	11,943,267	6				16	16		5	1		7.93%
	Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	4,805,408	2,794,396	1,735,833	1	4			2	6		1			
Total Sinaloa		86,028,885	69,497,817	55,865,265	8	4			18	22		6	2		50.31%
Sonora	Universidad de Sonora	49,010,558	37,855,491	37,855,491	8	12	11		47	70				8	100.00%
	Instituto Tecnológico de Sonora	32,110,695	24,406,280	29,306,878	1									1	100.00%
	Universidad Estatal de Sonora	11,380,025	8,609,216	8,609,216	6									6	100.00%
	Universidad de la Sierra	12,438,837	9,243,281	10,478,158	5									1	4
Total sonora		104,940,114	80,114,267	86,249,742	20	12	11		47	70			1	19	99.89%
Tabasco	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	61,213,758	31,074,348	31,074,348	1									1	100.00%
	Universidad Popular de la Chontalpa	30,211,205	15,696,306	15,696,306	5									5	100.00%
	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	4,075,164	2,075,682	2,075,682	1									1	100.00%
Total tabasco		95,500,126	48,846,336	48,846,336	7									7	100.00%
Tamaulipas	Universidad Autónoma de Tamaulipas	43,861,472	23,057,286	23,036,284	11				5	5				11	100.00%
Tlaxcala	Universidad Autónoma de Tlaxcala	38,597,702	22,776,890	22,776,890	5									5	100%
Veracruz	Universidad Veracruzana	59,412,000	28,554,384	26,424,316	47	17	1	6	16	40		3	1	43	89.61%
Yucatán	Universidad Autónoma de Yucatán	38,882,373	22,986,979	22,887,637	2	4			27	31				2	100.00%
	Universidad de Oriente	19,184,157	11,327,716	11,327,716	1									1	100.00%
Total Yucatán		58,066,531	34,314,695	34,215,353	3	4			27	31				3	100.00%
Zacatecas	Universidad Autónoma de Zacatecas	47,444,371	29,694,963		7								7		
TOTAL	TOTAL	1,964,675,238	1,059,787,072	1,023,247,032	331	520	136	37	871	1,564	1	18	42	270	69.50%

Inversiones en pesos

* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2018

** La Subsecretaría de Educación Superior determinó reducir la inversión para la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP

*** La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se reduce la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples de (48.5 MDP) a 27.4 MDP

**** Reportada por el Estado de Campeche por 2.2 MDP

***** Para la UASL se autorizaron 58.6 MDP; 32.2 MDP para UASL y 26.4 MDP para Escuelas al CIEN

_ 1/ Reducción en Jalisco de 91.8 MDP a 70.2 MDP

_ 2/ Cantidad reportada por el Estado en FAM Superior Universidades

_ 3/ La Dir. Gral. de Educación Superior informa reducción de 86.8 MDP a 43.5 MDP

_ 4/ La Dir. Gral de Educación Superior Universitaria, Informa la reducción de 79.2 MDP a 46.3 MDP derivado del fideicomiso Escuelas al Cien

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Techo Financiero SES	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
** Aguascalientes	Universidad Politécnica de Aguascalientes		4,086,972	3,923,452	1										1	100.00%
** Baja California	Universidad Politécnica de Baja California		5,000,000	4,991,980	1										1	100.00%
** Coahuila	UP Piedras Negras		4,997,084	4,997,084	1										1	100.00%
** Durango	UT Cuencame, Durango y Gómez Palacio		16,093,084	16,093,084	3										3	100.00%
** Guerrero	UP del Edo de Guerrero		4,439,711	4,439,711	1					1	1			1		87.00%
Hidalgo	U Politécnica Huejutla	20,000,000	21,452,916	21,452,916	2		1			3	4				2	100.00%
México	UP Atlautla	7,300,000	8,400,047	6,879,985	2					1	1				2	90.46%
Nayarit	U P de Nayarit	18,000,000			1							1				
** Puebla			38,676,432	38,676,432	3										3	100.00%
** Quintana Roo			17,086,120	12,000,590	7	13	4	4	27	48				1	6	100.00%
Sinaloa	UP del Mar y la Sierra	18,752,204	15,947,456	6,692,494	1					5	5			1		
** Yucatán	U Politécnica de Yucatán		40,993,240	40,993,240	1										1	100.00%
TOTAL		64,052,204	177,173,063	161,140,967	24	13	5	4	37	59	1		5	18	81.46%	

Inversiones en pesos

* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaría de Educación Superior

** Inversiones reportadas por los Estados



REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Techo Financiero SES	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes	UT El Retoño	19,000,000	19,997,950	19,997,950	1				15	15			1		99.03%
	UT Villas de Nra Sra. de la Asunción	32,000,000	12,999,316	12,999,316	1		1		8	9				1	100.00%
	_ 1 / Escuela Normal del Edo de Ags		100,000	99,999	1									1	100.00%
Total Aguascalientes		51,000,000	33,097,266	33,097,265	3		1		23	24			1	2	64.32%
** Baja California Sur	U Tecnológica de la Paz BCS		31,877,945	31,877,943	1			5	1	6				1	100.00%
** Campeche	U Tec Calakmul (equipo lab)		4,581,474	4,581,474	2									2	100.00%
Coahuila	UT de Párras	16,482,873													
*** Durango	UT de Durango	21,500,000	25,384,077	27,293,876	2				20	20				2	100.00%
	UT de Tamazula	32,500,000	44,620,882	44,778,824	1	14	2		20	36				1	100.00%
	*** UT La Laguna		7,173,049	7,173,049	1									1	100.00%
	*** UT del Rodeo		2,998,570	2,910,238	1									1	100.00%
Total Durango		54,000,000	80,176,578	82,155,987	5	14	2		40	56				5	100.00%
** Guerrero	UT de la Costa Grande		2,121,034	2,121,034	1				1	1				1	100.00%
Hidalgo	UT de la Huasteca Hidalguense	20,000,000	28,362,046	28,362,046	3	7	1		3	11				3	100.00%
México	UT de Zinacantepec	30,000,000	27,091,503	27,091,302	1				1	1				1	100.00%
Michoacán	UT del Oriente de Michoacán	18,000,000	29,638,277	29,638,277	3									3	100.00%
Nayarit	UT de la Sierra	18,643,290			1							1			

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Institución	* Techo Financiero SES	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Nuevo León	UT Benito Juárez	31,515,880	27,559,238	30,782,026	1	14	3		27	44				1	100.00%	
Oaxaca	UT de los Valles centrales de Oaxaca	6,800,000	8,000,000	6,030,640	1				1	1				1	95.00%	
	UT de la Sierra Sur de Oaxaca	15,500,000	14,883,316	14,883,316	3				1	1				1	2	66.42%
Total Oaxaca		22,300,000	22,883,316	20,913,956	4				2	2				2	2	78.41%
** Puebla	UT Tehuacán		12,426,421	12,426,421	2										2	100.00%
** Quintana Roo	UT Chetumal y UT Cancún		82,622,000	65,335,106	10		4	2	5	11					10	100.00%
San Luis Potosí	U Tec Metropolitana de SLP	18,000,000	18,896,315	18,896,315	1		1			1					1	100.00%
Sinaloa	UT de Escuinapa															
	UT de Culiacán															
Total Sinaloa																
** Sonora			27,627,055	27,288,168	6										6	100.00%
Tamaulipas	UT de matamoros	19,553,786	20,016,083	20,027,690	1				1	1					1	100.00%
** Yucatán	U Tecnológica del MAYAB		11,787,844	11,787,844	1										1	100.00%
TOTAL		299,495,828	460,764,395	446,382,854	46	35	12	7	104	158	1			3	42	81.20%

Inversiones en pesos

* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaría de Educación Superior

** Inversiones reportadas por los Estados de Baja California Sur 31.9 mdp, Campeche 4.6 mdp; Guerrero 2.1 mdp; Puebla 12.4 mdp; Quintana Roo 82.6 mdp; Sonora 27.7 mdp, Yucatán 11.8 mdp

*** Información reportada por el INIFED

_ 1 / Reporta el Estado de Aguascalientes Escuela Normal fuera de lo autorizado