

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2019

Programa 2019	* Techo Financiero	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras								31 de octubre de 2019				Avance Físico
		Inversión		Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras				
		Contratada	Ejercida							No Reportadas	En proceso admvo.	Iniciadas	Terminadas	
** FAM Básico (Ramo 33)	4,902,184,426	3,273,084,424	1,530,588,675	3,734	1,629	12	9	1,572	3,222		627	1,320	1,782	44.22%
*** FAM Medio Superior (Ramo 33)	346,709,682	223,465,756	77,707,847	279	53	5	4	73	135		149	85	46	26.83%
**** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)	_{-1/} 149,816,329	147,093,382	41,524,003	39	1	1		5	7		18	19	2	12.94%
**** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)	_{-1/} 835,200,884	835,200,884	343,120,306	156	217	64	11	1,196	1,488	2	29	92	34	34.19%
**** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)	333,001,152	173,426,262	52,959,174	21		4		24	28	6	5	10		8.58%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)	618,515,811	233,241,580	62,449,960	42	12	6	2	37	57	10	13	15	1	6.04%
TOTAL	7,185,428,284	4,885,512,287	2,108,349,965	4,271	1,912	92	26	2,907	4,937	18	841	1,541	1,865	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/Convenios/ Publicaciones en la WEB / Oficios del Ramo 2019, información Escuelas al CIEN

** Para el nivel FAM Básico 2019 se autorizaron 9,242.2 MDP, se redujo por FAM POTENCIADO a 4,902.2 MDP

*** Para el nivel Media Superior se autorizaron 681.6 MDP, se redujo por FAM POTENCIADO a 346.7 MDP

**** Para el nivel Superior se autorizaron 4,517.1 MDP, se redujo por FAM POTENCIADO a 2,506.4 MDP

_{-1/} Se desconoce la distribución del Techo Financiero reducido por el FAM POTENCIADO, por lo que se considera el monto reportado como inversión contratada

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	* INVERSIÓN AUTORIZADA	** Última inversión autorizada, Restante a Entidad Federativa	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras no Reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes	124,552,357	80,680,599	69,391,085	37,191,863	19	28	3		56	87			19		86.01%	
Baja California	193,853,783	105,214,413	86,786,203	55,344,929	103								14	41	48	52.98%
Baja California Sur	200,714,682	137,393,669	110,620,741	70,439,698	68	48			154	202			11	57	80.51%	
Campeche	193,953,020	124,543,472	76,162,051	28,919,910	37	36			5	41		14	16	7	34.30%	
Coahuila	181,608,065	109,250,689	105,527,620	46,665,945	71	96			12	108			31	40	67.21%	
Colima	123,507,570	80,453,629	76,649,364	68,170,615	149	17			86	103			10	139	99.00%	
Chiapas	589,512,486	282,332,509	254,413,177	139,381,709	153	176			53	229			115	20	47.00%	
Chihuahua	239,705,666	137,976,612	33,614,736	9,748,308	95	81	2	1	68	152		79	16		4.30%	
CDMX	274,017,797	74,613,610														
Durango	185,677,581	115,929,056	120,229,027	77,430,481	186	79			250	329		28	58	100	77.14%	
Guanajuato	398,780,431	216,147,045	182,687,038	28,666,951	108	138			105	243		18	77	13	50.29%	
Guerrero	389,949,867	200,951,456	102,713,486	68,852,923	46	49			12	61		15	20	11	60.00%	
Hidalgo	250,160,322	146,127,256	95,397,104	27,911,080	104	69	2	2	102	175			90	14	38.23%	
Jalisco	446,689,180	210,878,347	69,077,724	30,074,799	21	95	2	4	102	203		21				
México	769,936,672	362,366,942	328,119,744		274	68		1	41	110		20	254		1.00%	
Michoacán	369,502,269	172,371,567	145,189,835	95,517,014	287							48	78	161	50.62%	
Morelos	195,996,297	112,916,658														
Nayarit	251,459,969	168,255,833														
Nuevo León	259,730,611	154,195,522	136,600,767		48	86		1	155	242			48		3.83%	
Oaxaca	387,873,584	193,566,983	59,907,840	5,361,046	31	26	1		29	56		21	9	1	9.81%	
Puebla	452,637,889	208,589,267	65,229,504	50,090,721	130	64	1		58	123		101	11	18	18.00%	
Querétaro	181,171,604	104,932,448	119,923,985	87,285,918	91							2	26	63	87.00%	
Quintana Roo	391,430,790	268,084,554	240,985,766	214,672,246	102	164	1		152	317		21	7	74	86.00%	
San Luis Potosí	239,983,917	131,796,927	131,925,993	38,207,277	170	54			21	75		126	40	4	28.96%	
Sinaloa	203,386,578	122,253,973														
Sonora	189,952,107	111,479,384	118,653,220	101,044,032	79								12	67	95.59%	
Tabasco	227,798,492	123,638,412	132,946,029	84,790,185	67							2	47	31	80.00%	
Tamaulipas	217,192,038	106,265,859	95,449,324	7,994,423	139	86			37	123		46	93		3.40%	
Tlaxcala	149,398,035	87,074,985	40,660,142	851,845	66							5	46	15	55.00%	
Veracruz	516,340,395	183,184,230	48,650,265	15,158,224	53							23	28	2	13.25%	
Yucatán	267,367,592	159,987,319	129,154,423	82,721,151	895	82			7	89		22	65	808	97.00%	
Zacatecas	178,316,839	108,751,201	96,418,231	58,095,383	142	87			67	154		1	52	89	88.66%	
TOTAL	9,242,158,485	4,902,184,426	3,273,084,424	1,530,588,675	3,734	1,629	12	9	1,572	3,222	3,734	627	1,320	1,782	44.22%	

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019

** Para FAM Básico 2019 se autorizaron 9,242.2 MDP, se redujo por FAM POTENCIADO a 4,902.2 MDP

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	* INVERSIÓN AUTORIZADA	** Monto reasignado por la SEMS	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras														
			Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras no reportadas	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico		
Aguascalientes	5,866,449	3,800,078															
Baja California	16,627,045	9,024,352	2,906,853	2,852,114	7										1	6	32.14%
Baja California Sur	4,313,263	2,952,525	1,213,741	410,711	2						3	3			1	1	2.64%
Campeche	5,401,873	3,468,716			2								1		1		19.11%
Coahuila	12,853,707	7,732,456	7,195,202	509,764	7										7		35.62%
Colima	4,353,565	2,835,940															
Chiapas	43,123,647	20,653,010	20,053,672	13,200,883	10	5	1			12	18		1	9			70.66%
Chihuahua	16,576,010	9,541,292							1		1		1				
CDMX	21,986,425	5,986,788															
Durango	9,914,459	6,190,160	5,711,807	2,707,848	13	4				13	17		2	6	5		63.34%
Guanajuato	29,848,733	16,178,616	27,767,345	436,436	10					10	10		4	6			13.86%
Guerrero	24,700,066	12,728,596	7,726,616	5,625,601	13	8					8		4	6	3		52.78%
Hidalgo	18,911,594	11,046,913	7,143,519	4,548,057	6	3				6	9			4	2		49.04%
Jalisco	47,890,972	22,608,940	15,889,635	4,766,890	6	6	2		2	2	12		5	1			8.84%
México	105,613,167	49,706,322	24,815,465	1,482,568	28				1	1	2		27	1			4.85%
Michoacán	21,648,890	10,099,134	14,973,199.55	6,954,946	27								5	9	13		55.98%
Morelos	7,484,689	4,312,051															
Nayarit	6,422,144	4,297,158	1,314,404	1,314,404	1	1	1				2			1			6.12%
Nuevo León	28,013,428	16,630,867	13,144,704	2,673,794	3	8				14	22			3			26.80%
Oaxaca	20,880,292	10,420,238	2,904,755		11	4				4	8		11				
Puebla	47,430,557	21,855,343	21,138,686	740,522	66								65		1		8.29%
Querétaro	12,236,901	7,087,468	6,748,328	4,418,265	6		1				1		1	1	4		94.23%
Quintana Roo	9,282,977	6,357,759	2,909,644	2,607,583	4	2				2	4		2	1	1		44.88%
San Luis Potosí	10,988,832	6,034,964	5,873,582	1,746,355	10	3				1	4		1	6	3		53.18%
Sinaloa	23,841,006	14,330,629															
Sonora	15,152,274	8,892,590	8,399,623	11,183,480	5								2	1	2		72.17%
Tabasco	18,991,104	10,307,487	11,646,198	4,369,393	12								1	10	1		47.93%
Tamaulipas	9,207,410	4,504,923			13								13				
Tlaxcala	7,998,548	4,661,865															
Veracruz	49,143,421	17,434,816	3,975,205	1,192,560	3	6				3	9			3			11.07%
Yucatán	14,068,044	8,418,031	5,209,897	2,330,288	7								3	4			24.87%
Zacatecas	10,837,697	6,609,654	4,803,675	1,635,384	7	3				2	5			4	3		60.11%
TOTAL	681,609,189	346,709,682	223,465,756	77,707,847	279	53	5	4	73	135	149	85	46	26.83%			

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019

** Monto reasignado por la SEMS

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Total Inversión Autorizada TecNM	** Total Inversión Autorizada TecNM, DOF - FAM POTENCIADO	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes		14,000,000	2,542,708	2,542,708	2,303,678	2	1			1	2			2		16.76%
Baja California		20,000,000	9,456,089	9,456,089	3,740,534	2								2		15.08%
Campeche		12,354,266						NO HAN REPORTADO								
Coahuila		40,000,000	19,154,082	19,154,082	1,795,325	2								2		34.09%
Colima																
Chiapas		30,000,000				2							2			
Chihuahua		39,000,000	4,117,307	4,117,307		2							1	1		2.11%
CDMX		10,000,000	2,722,948					NO HAN REPORTADO								
Durango		5,000,000						NO HAN REPORTADO								
Guanajuato		65,000,000	19,513,180	19,513,180	1,818,725	4				3	3		3	1		2.92%
Guerrero		10,000,000	5,153,264	5,153,264	5,153,264	1									1	100.00%
Jalisco																
México		30,000,000						NO HAN REPORTADO								
Michoacán		30,000,000	19,695,172	19,695,172	2,702,583	6							3	3		23.43%
Morelos		47,000,000						NO HAN REPORTADO								
Nayarit		10,000,000						NO HAN REPORTADO								
Nuevo León																
Oaxaca		53,000,000	12,668,815	12,668,815		8							7	1		1.18%
Puebla		9,986,408	579,475	579,475	579,475	2							1		1	5.80%
Querétaro																
Quintana Roo																
San Luis Potosí																
Sinaloa		34,000,000						NO HAN REPORTADO								
Sonora		55,500,000	31,794,537	31,794,537	15,882,882	4								4		37.95%
Tabasco			8,214,921	8,214,921	4,446,592	1		1			1			1		2.81%
Tamaulipas																
Tlaxcala								NO HAN REPORTADO								
Veracruz		10,000,000						NO HAN REPORTADO								
Yucatán		35,000,000	14,203,831	14,203,831	3,100,946	3				1	1		1	2		16.76%
TOTAL		559,840,674	149,816,329	147,093,382	41,524,003	39	1	1		5	7		18	19	2	12.94%

Inversiones en pesos


* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019

** Total Inversión Autorizada TecNM, DOF - FAM POTENCIADO

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada DOF	_ 1 / Inversión Autorizada con reducción, FAM POTENCIADO	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes		31,227,320															
Baja California		69,239,993	16,440,710	16,440,710	7,772,560	3								1	2		18.35%
Baja California Sur		28,013,842	9,141,444	9,141,444	7,454,015	2				7	7				2		69.10%
Campeche		24,793,315	29,690,616	29,690,616	21,662,653	5	26	15		187	228		1	2	2		72.58%
Coahuila		61,500,000	36,676,162	36,676,162	25,679,813	7	9			36	45				5	2	79.14%
Colima		48,825,579															
Chiapas		104,650,851	45,339,785	45,339,785	21,459,979	7	10	5		61	76				5	2	55.76%
Chihuahua		91,412,006	54,677,060	54,677,060	32,374,276	3	25	1		13	39				3		32.16%
CDMX																	
Durango		47,387,610															
Guanajuato		54,198,758	25,174,013	25,174,013	7,151,743	2	9	13		24	46				2		18.33%
Guerrero		35,140,293	17,667,113	17,667,113	12,764,196	6									6		85.36%
Hidalgo		44,292,163	31,710,305	31,710,305	17,232,893	2	7	3		14	24				2		63.42%
Jalisco		96,517,761	44,625,771	44,625,771	7,200,376	10								1	9		6.04%
México	UAEM		43,951,056	43,951,056	13,035,508	4	18	1		414	433				4		25.91%
	UEVE		11,787,357	11,787,357		1								1			
México		231,440,220	55,738,413	55,738,413	13,035,508	5	18	1		414	433			1	4		25.91%
Michoacán		76,411,548	33,908,686	33,908,686	12,661,083	12								1	10	1	38.03%
Morelos		36,655,649															
Nayarit		16,046,345	8,716,329	8,716,329	5,062,783	2								2			23.47%
Nuevo León		98,807,462	52,116,331	52,116,331	11,286,539	3	26	14		181	221				3		22.00%
Oaxaca		165,653,663	2,132,308	2,132,308	417,829	5								2	3		41.43%
Puebla		100,229,141	46,760,031	46,760,031	11,165,992	18	1				1			4	3	11	81.18%
Querétaro		48,536,603	4,525,938	4,525,938	2,306,242	3	10	3		31	44			2	1		9.02%
Quintana Roo		80,474,278	3,368,969	3,368,969	342,523	2				2	2	1				1	0.47%
San Luis Potosí		64,723,761	35,545,686	35,545,686	10,360,474	3	3				3				3		32%
Sinaloa		134,471,247	54,428,283	54,428,283	23,899,395	1									1		32.00%
Sonora		108,466,207	39,848,454	39,848,454	24,763,042	14	15	3	1	87	106			6	3	5	80.72%
Tabasco		97,223,135	34,681,711	34,681,711	22,995,378	6								2	4		12.10%
Tamaulipas		65,377,754	31,451,854	31,451,854	13,160,554	6	4			4	8				3	3	24.92%
Tlaxcala	22,000,000	38,995,600	30,278,767	30,278,767	12,217,183	8	23			58	81	1		6	1		37%



REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2019 (RAMO 33)


31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada DOF	_1/ Inversión Autorizada con reducción, FAM POTENCIADO	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en Proceso Admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Veracruz		74,504,000	26,026,117	26,026,117	2,013,337	13	17	4	4	32	57		6	4	3	28.41%
Yucatán		77,588,744	35,553,810	35,553,810	13,469,173	6	4	1		32	37			4	3	28.66%
Zacatecas		47,511,638	28,976,218	28,976,218	3,210,768	2	10	1	6	13	30			2		43.00%
TOTAL		2,300,316,484	835,200,884	835,200,884	343,120,306	156	217	64	11	1,196	1,488	2	29	92	34	34.19%

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.

_1/ Inversión Autorizada con reducción FAM POTENCIADO, se desconoce su distribución por lo que se considera la inversión contratada por los Estados

 No tiene Programa

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada 1,656.9 MDP (para UP y UT)	_1/ SES distribución U Politécnicas julio 2019	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Aguascalientes																	
Baja California	Universidad Politecnica Baja California		4,723,438	4,000,000	3,060,284	1										1	80.45%
Baja California Sur																	
Campeche																	
Coahuila																	
Colima																	
Chiapas	Universidad Politecnica de Chiapas		20,000,000	18,395,666	5,518,700	1										1	1.00%
Chihuahua																	
CDMX																	
Durango	Universidad Politécnica de Gómez Palacio		25,155,820	16,943,485	8,471,743	1		1		20	21					1	11.45%
Guanajuato	Universidad Politecnica de Guanajuato		26,000,000	21,602,615		1										1	100%
	Universidad Politecnica Juventino Rosas		18,500,000	14,693,703	10,846,851	1										1	19.00%
	Universidad Politecnica Bicentenario		2,862,829	1,370,326	1,370,326	1										1	47.87%
	Universidad Politecnica Penjamo		2,862,829			1							1				
Total Guanajuato	total Guanajuato		50,225,658	37,666,643	12,217,177	4							1		3		7.29%
Guerrero	Universidad Politecnica Guerrero		2,391,518														
Hidalgo	Universidad Politecnica Francisco I Madero		61,000,000	49,041,516	14,712,455	1		1		1	2					1	14.88%
	U Politécnica METROPOLITANA DE HIDALGO		6,000,000	5,820,199	1,746,060	1				1	1					1	0.97%
	Universidad Politecnica Tulancingo		26,000,000	16,829,720	5,048,916	1		1		1	2					1	10.36%
	Universidad Politecnica de la Energía		3,000,000														
Total Hidalgo			96,000,000	71,691,435	21,507,431	3		2		3	5				3		9.47%
Jalisco	U Politécnica ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		4,513,762														
México	U Politécnica de ATLACOMULCO		7,000,000			1		1			1	1					
	U P Cuatitlán Izcalli (Centro Infor y Documentación)					1				1	1	1					
	U P Atlacomulco					1						1					
Total México	U P Cuatitlán Izcalli (Lab Pesado)					3		1		1	2	3					
Michoacán	U Politécnica de Uruapan		6,543,083	6,530,368		1							1				

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada 1,656.9 MDP (para UP y UT)	_1/ SES distribución U Politécnicas julio 2019	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Morelos			6,000,000														
Nayarit	U Politécnica de Nayarit		6,000,000														
Nuevo León	U Politécnica de García		27,500,000			1							1				
	U Politécnica de Apodaca		4,500,000			1							1				
Total Nuevo León			32,000,000			2							2				
Oaxaca																	
Puebla	U Politécnica de Puebla (Equipamiento)					1							1				
Querétaro																	
Quintana Roo	U Politécnica de Quintana Roo		4,392,259														
San Luis Potosí			9,000,000														
Sinaloa	U Politécnica del Mar y la Sierra		23,500,000														
Sonora																	
Tabasco	U Politécnica del Golfo de México		20,000,000			1							1				
	U Politécnica del Centro		4,000,000			1							1				
Total Tabasco			24,000,000			2							2				
Tamaulipas																	
Tlaxcala																	
Veracruz																	
Yucatán																	
Zacatecas	U Politécnica del Sur de Zacatecas		26,555,614	18,198,664	2,183,840	3							2		1		19.00%
TOTAL		-	333,001,152	173,426,262	52,959,174	21		4		24	28		6	5	10		8.58%

Inversiones en pesos

* Cantidad autorizada DOF: 1,656.9 MDP para Universidades Politécnicas y Tecnológicas, se desconoce su distribución

_1/ Techos Financieros reportados por la Subsecretaría de Educación Superior

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada 1,656.9 MDP (para UP y UT)	_1/SES distribución U Tecnológicas jul 2019	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras												
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Iniciadas	Obras Terminadas	Avance Físico
Aguascalientes	Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes		33,245,546	24,962,733	7,488,820	1	8	3		7	18			1		7.50%
	Universidad Tecnológica de Calvillo		7,000,000			1						1				
	Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes		26,000,000	5,048,812	11,780,561	1								1		6.00%
Total Aguascalientes			66,245,546	30,011,545	19,269,381	3	8	3		7	18	1		2		3.28%
Baja California	Estacionamiento para la U Tec de Tijuana															
Baja California Sur	Universidad Tecnológica Campeche		7,868,524													
Campeche	Universidad Tecnológica La Paz		9,525,205													
	Universidad Tecnológica Calakmul		6,000,000													
Total Campeche			15,525,205													
Coahuila	Universidad Tecnológica Región Centro de Coahuila		4,000,000	3,622,507		1							1			
	Universidad Tecnológica Saltillo		6,948,776	3,635,869	1,731,336	2								1	1	25.19%
	Universidad Tecnológica Parras de la Fuente		9,000,000	8,727,852	925,446	2							1	1		0.57%
	Universidad Tecnológica Cd Acuña		26,000,000	19,949,833	3,526,626	2	4	2	2	5	13		1	1		29.00%
Total Coahuila			45,948,776	35,936,061	6,183,408	7	4	2	2	5	13		3	3	1	16.51%
Colima																
Chiapas	Universidad Tecnológica Selva		8,729,116			3										
Chihuahua	Universidad Tecnológica de Paquimé		9,000,000													
	Universidad Tecnológica CD Juarez		7,050,384													
	Universidad Tecnológica Chihuahua Sur		19,500,000													
Total Chihuahua			35,550,384													
CDMX				<i>no reporta programa</i>												
Durango	Universidad Tecnológica Tamazula		26,000,000	19,956,732	9,978,366	1		1		20	21			1		5.37%
Guanajuato	Universidad Tecnológica San Miguel Allende		35,000,000	46,701,457	15,141,679	1								1		14.00%
	Universidad Tecnológica Salamanca		10,000,000	5,400,378	2,700,189	1								1		50.00%
Total Guanajuato			45,000,000	52,101,835	17,841,867	2								2		13.32%
* Guerrero	Universidad Tecnológica Región Norte de Guerrero		2,391,518			1								1		
	Universidad Tecnológica Tierra Caliente		26,000,000			1							1			
	Universidad Tecnológica Acapulco		5,000,000			1								1		
	Universidad Tecnológica Mar del Edo de Guerrero		33,000,000			1								1		
	Universidad Tecnológica Costa Grande		5,000,000			1							1			
Total Guerrero			71,391,518			5							2	3		
Hidalgo	Universidad Tecnológica Sierra Hidalguense		3,621,161			1										
	Universidad Tecnológica Zimapan		2,200,000	2,165,205	649,562	1				1	1	2		1		6.00%
	Universidad Tecnológica Mineral de la Reforma		2,252,849			1										
Total Hidalgo			8,074,010	2,165,205	649,562	3				1	1	2		1		1.61%

REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2019 (RAMO 33)

31 de octubre de 2019

ESTADOS	Instituciones	* Inversión Autorizada (para UP y UT) 1,656.9 MDP	_ 1/ SES distribución U Tecnológicas Jul 2019	Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras													
				Inversión Contratada	Inversión Ejercida	Obra	Aula	Laboratorios	Taller	Anexos	Espacios Educativos	Obras sin reportar	Obras en proceso admvo.	Obras Incluidas	Obras Terminadas	Avance Físico	
Jalisco	ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		5,000,000														
México	Universidad Tecnológica del Sur del Edo de México Tejupitco		35,130,777	24,749,964									1				
Michoacán	Universidad Tecnológica Morelia		5,543,083	549,430										3			
	Universidad Tecnológica Oriente de Michoacán		4,543,083	4,534,050												1	49.90%
Total Michoacán			10,086,166	5,083,480										3	1		22.43%
Morelos																	
Nayarit	Universidad Tecnológica Sierra		12,493,183														
	Universidad Tecnológica Costa		4,000,000														
	Universidad Tecnológica Nayarit		14,000,000														
	Universidad Tecnológica Bahía de Banderas		35,000,000														
Total Nayarit		65,493,183															
Nuevo León	Universidad Tecnológica Linares		1,791,035														
	Universidad Tecnológica Mariano Escobedo		7,500,000														
	Universidad Tecnológica Sta. Catarina		15,000,000														
	Universidad Tecnológica Cadereyta		15,000,000														
Total Nuevo León		39,291,035												4			
Oaxaca																	
Puebla	Universidad Tecnológica Huejotzingo		9,197,512														
Queretaro	Universidad Tecnológica San Juan del Río		5,004,045														
Quintana Roo	Universidad Tecnológica Riviera Maya		15,300,000	2,508,488	2,036,655	1					1	1				1	82.00%
	Universidad Tecnológica Chetumal		5,500,000	5,648,235		1					3	3		1			
Total Quintana Roo		20,800,000	8,156,723	2,036,655	2						4	4		1	1		9.89%
San Luis Potosí	Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí		24,992,749	24,992,749	1,656,666	1										1	8.00%
Sinaloa	Universidad Tecnológica Culiacán		18,500,000														
	Universidad Tecnológica Escuinapa		20,240,783														
Total Quintana Sinaloa		38,740,783															
Sonora	Universidad Tecnológica Sur de Sonora		3,892,304	3,777,770	1,245,639	1										1	38.82%
Tabasco	Universidad Tecnológica Del Usumacinta		6,240,100	2,427,063	728,119	3								2	1		5.83%
Tamaulipas																	
Tlaxcala																	
Veracruz																	
Yucatán	Universidad Tecnológica Regional del Sur		24,314,079	23,882,454	2,860,297	2									1	1	13.79%
Zacatecas																	
TOTAL			618,515,811	233,241,580	62,449,960	42	12	6	2	37	57	10	13	15	1	6.04%	

Inversiones en pesos

* Cantidad autorizada DOF: 1,656.9 MDP para Universidades Politécnicas y Tecnológicas, se desconoce su distribución

_ 1/ Techo Financiero reportada por la Subsecretaría de Educación Superior

Construcción reportada por el Estado (Estacionamiento para U. T. de Tijuana)