



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AGUASCALIENTES 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 80,680,599 | 69,391,085 | 37,191,863 | 19 | 28 | 3 | | 56 | 87 | | | 19 | | 86.01% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3,800,078 | | | | | | | | | | | | | |
| Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | | |
| Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 66,245,546 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 150,726,223 | 69,391,085 | 37,191,863 | 19 | 28 | 3 | | 56 | 87 | | | 19 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 105,214,413 | 83,879,093 | 45,648,751 | 99 | | | | | | | 12 | 52 | 35 | 47.07% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9,024,352 | 2,906,853 | 1,263,736 | 7 | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 27.79% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 9,456,089 | 9,456,089 | 2,836,827 | 2 | | | | | | | 2 | | | 2.33% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16,440,710 | 16,440,710 | 7,772,560 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | | 18.35% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4,723,438 | 4,000,000 | 2,105,173 | 1 | | | | | | | | 1 | | 67.75% |
| Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | |
| TOTAL | 144,859,002 | 116,682,745 | 59,627,047 | 112 | | | | | | | 16 | 59 | 37 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



BAJA CALIFORNIA SUR 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 137,393,669 | 110,620,741 | 70,439,698 | 68 | 48 | | | 154 | 202 | | | 11 | 57 | 80.51% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2,952,525 | 1,213,741 | 410,711 | 2 | | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 2.64% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 9,141,444 | 9,141,444 | 7,454,015 | 2 | | | | 7 | 7 | | | 2 | | 69.10% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 7,868,524 | | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | |
| TOTAL | 157,356,162 | 120,975,926 | 78,304,425 | 72 | 48 | | | 164 | 212 | | | 14 | 58 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CAMPECHE 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 124,543,472 | 76,162,051 | 28,919,910 | 37 | 36 | | | 5 | 41 | | 14 | 16 | 7 | 34.30% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3,468,716 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 5,176,481 | 5,176,481 | 2,466,508 | 4 | 14 | 11 | | 34 | 59 | | 3 | 1 | | 13.27% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15,525,205 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 148,713,874 | 81,338,532 | 31,386,418 | 42 | 50 | 11 | | 39 | 100 | | 18 | 17 | 7 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



COAHUILA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 109,250,689 | 105,693,727 | 22,536,436 | 70 | 89 | | | 12 | 101 | | 16 | 42 | 12 | 47.61% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7,732,456 | 7,195,202 | 344,429 | 7 | | | | | | | 6 | 1 | | 4.45% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 19,154,082 | 19,154,082 | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35,651,530 | 35,651,530 | 19,996,491 | 7 | 9 | | | 36 | 45 | | | 5 | 2 | 53.83% |
| *** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45,948,776 | 27,402,163 | | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | | | | | |
| TOTAL | 217,737,533 | 195,096,704 | 42,877,356 | 93 | 102 | 2 | 2 | 53 | 159 | | 24 | 48 | 14 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



COLIMA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 80,453,629 | 76,580,384 | 60,502,575 | 149 | 17 | | | 94 | 111 | | | 30 | 119 | 89.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2,835,940 | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 83,289,570 | 76,580,384 | 60,502,575 | 149 | 17 | | | 94 | 111 | | | 30 | 119 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIAPAS 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 282,332,509 | 254,413,177 | 115,040,613 | 135 | 163 | | | 46 | 209 | | | 115 | 20 | 47.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20,653,010 | 20,053,672 | 8,719,028 | 9 | 5 | 1 | | 12 | 18 | | | 9 | | 52.90% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44,604,571 | 44,604,571 | 19,140,795 | 7 | 10 | 5 | | 61 | 76 | | 3 | 4 | | 32.02% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20,000,000 | 18,395,666 | 5,518,700 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1.00% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 8,729,116 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 376,319,206 | 337,467,086 | 148,419,136 | 155 | 178 | 6 | | 119 | 303 | | 3 | 129 | 20 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CHIHUAHUA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 137,976,612 | 33,614,736 | 9,748,308 | 95 | 81 | 2 | 1 | 68 | 152 | | 79 | 16 | | 4.30% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9,541,292 | | | | | | | NO HA REPORTADO | | | | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4,117,307 | 4,117,307 | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | 2.11% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54,677,060 | 54,677,060 | 26,679,881 | 3 | 25 | 1 | | 13 | 39 | | | 3 | | 24.07% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35,550,384 | | | | | | | NO HA REPORTADO | | | | | | |
| TOTAL | 241,862,655 | 92,409,103 | 36,428,189 | 100 | 106 | 3 | 1 | 81 | 191 | | 80 | 20 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CDMX 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|----------|------|------|--------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 74,613,610 | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5,986,788 | | | | | | | | | | | | | |
| ** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 2,722,948 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 83,323,346 | | | | | | | | | | | | | |

NO HA REPORTADO

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



DURANGO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 115,929,056 | 108,593,305 | 60,264,603 | 181 | 77 | | | 248 | 325 | | 47 | 65 | 69 | 73.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6,190,160 | 5,646,569 | 1,066,054 | 12 | 4 | | | 13 | 17 | | 3 | 7 | 2 | 31.97% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25,155,820 | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 26,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 173,275,035 | 114,239,873 | 61,330,657 | 193 | 81 | | | 261 | 342 | | 50 | 72 | 71 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GUANAJUATO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 216,147,045 | 182,687,038 | 28,666,951 | 108 | 138 | | | 105 | 243 | | 18 | 77 | 13 | 50.29% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16,178,616 | 24,995,677 | 66,792 | 7 | | | | 10 | 10 | | 5 | 2 | | 12.00% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14,233,365 | 14,233,365 | | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25,174,013 | 25,174,013 | 7,151,743 | 2 | 9 | 13 | | 24 | 46 | | | 2 | | 18.33% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50,225,658 | 16,064,028 | 12,217,177 | 4 | | | | | | 2 | | 2 | | 4.23% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45,000,000 | 30,283,357 | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| TOTAL | 366,958,697 | 293,437,478 | 48,102,662 | 126 | 147 | 13 | | 139 | 299 | 2 | 28 | 83 | 13 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GUERRERO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 200,951,456 | 91,274,500 | 55,173,663 | 48 | 54 | | | 12 | 66 | | 20 | 19 | 9 | 53.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12,728,596 | 7,726,616 | 5,439,601 | 13 | 8 | | | | 8 | | 4 | 6 | 3 | 44.29% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5,153,264 | 5,153,264 | 5,153,264 | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17,667,113 | 17,667,113 | 9,658,577 | 6 | | | | | | | | 6 | | 57.59% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 2,391,518 | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 71,391,518 | | | 5 | | | | | | | 2 | 3 | | |
| TOTAL | 310,283,464 | 121,821,493 | 75,425,104 | 73 | 62 | | | 12 | 74 | | 26 | 34 | 13 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HIDALGO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 146,127,256 | 65,903,554 | 21,478,481 | 76 | 58 | 2 | 1 | 53 | 114 | | | 65 | 11 | 24.51% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11,046,913 | 7,143,519 | 4,337,756 | 6 | 3 | | | 6 | 9 | | | 5 | 1 | 27.57% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30,326,420 | 30,326,420 | 14,977,730 | 2 | 7 | 3 | | 14 | 24 | | | 2 | | 11.26% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 96,000,000 | 65,871,236 | 20,474,731 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | | | 2 | | 8.25% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 8,074,010 | 2,165,205 | | 1 | NO HAN REPORTADO | | | | | | | 1 | | |
| TOTAL | 291,574,599 | 171,409,934 | 61,268,698 | 87 | 68 | 7 | 1 | 75 | 151 | | | 75 | 12 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

JALISCO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|--------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 210,878,347 | 39,313,708 | | 21 | 95 | 2 | 4 | 102 | 203 | | 21 | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 22,608,940 | 10,216,152 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | | 5 | 1 | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4,513,762 | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 238,001,050 | 49,529,860 | | 37 | 101 | 4 | 6 | 104 | 215 | 10 | 26 | 1 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

Hay variación: 243,001,049

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MÉXICO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------------|--------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 362,366,942 | 39,715,118 | | 272 | 65 | | 1 | 38 | 104 | | 172 | 100 | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 49,706,322 | 3,496,862 | 1,049,059 | 27 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1.76% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35,702,325 | 35,702,325 | 10,710,697 | 7 | 18 | 1 | | 414 | 433 | 3 | 1 | 3 | | 8.03% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7,000,000 | | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35,130,777 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| TOTAL | 489,906,366 | 78,914,305 | 11,759,756 | 310 | 83 | 2 | 2 | 454 | 541 | 7 | 174 | 103 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



MICHOACÁN 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------|--------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 172,371,567 | 125,485,149 | 69,984,906 | 238 | | | | | | | 52 | 57 | 129 | 50.01% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10,099,134 | 12,765,876 | 4,212,790 | 26 | | | | | | | 8 | 11 | 7 | 56.98% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 9,008,609 | 9,008,609 | 2,702,583 | 6 | | | | | | | 5 | 1 | | 0.51% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24,671,745 | 24,671,745 | 10,010,241 | 12 | | | | | | | 3 | 9 | | 16.72% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6,543,083 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 10,635,601 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | |
| TOTAL | 233,329,740 | 171,931,378 | 86,910,520 | 286 | | | | | | 3 | 69 | 78 | 136 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



MORELOS 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico | |
|--|--------------------|-------------------------|----------|------|------|--------------|--------|--------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | | Terminadas |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 112,916,658 | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4,312,051 | | | | | | | | | | | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 117,228,709 | | | | | | | | | | | | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



NAYARIT 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|--------------|--------|--------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 168,255,833 | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4,297,158 | 350,604 | 273,000 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1.09% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 8,370,091 | 8,370,091 | 2,912,792 | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 65,493,183 | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | |
| TOTAL | 252,416,266 | 8,720,695 | 3,185,792 | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUEVO LEÓN 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 154,195,522 | 136,600,767 | | 48 | 86 | | 1 | 155 | 242 | | | 48 | | 3.83% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16,630,867 | 13,144,704 | 2,673,794 | 3 | 8 | | | 14 | 22 | | | 3 | | 9.57% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52,116,331 | 52,116,331 | 10,350,084 | 3 | 26 | 14 | | 181 | 221 | | 2 | 1 | | 9.00% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 32,000,000 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39,291,035 | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | 4 | | | | |
| TOTAL | 294,233,755 | 201,861,802 | 13,023,878 | 56 | 120 | 14 | 1 | 350 | 485 | 4 | 4 | 52 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OAXACA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 193,566,983 | 28,344,516 | 657,639 | 24 | 27 | 1 | | 25 | 53 | | 21 | 3 | | 2.32% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10,420,238 | | | 12 | NO HAN REPORTADO | | | 4 | 8 | 12 | | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 2,132,308 | 2,132,308 | 417,829 | 5 | | | | | | | 2 | 3 | | 41.43% |
| TOTAL | 206,119,528 | 30,476,824 | 1,075,468 | 49 | 31 | 1 | | 29 | 61 | 12 | 31 | 6 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



PUEBLA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------|--------------|--------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 208,569,267 | 65,229,504 | 38,235,365 | 41 | 7 | | | 6 | 13 | | 12 | 21 | 8 | 45.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 21,855,343 | 5,981,910 | | 19 | | | | | | | 18 | 1 | | 4.98% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 579,475 | 579,475 | 579,475 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 5.80% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37,927,575 | 37,927,575 | 2,148,742 | 12 | 1 | | | | 1 | 1 | | 10 | 1 | 60.36% |
| _ 1 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 9,197,512 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 278,129,172 | 109,718,464 | 40,963,582 | 75 | 8 | | | 6 | 14 | 1 | 32 | 32 | 10 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

_ 1 / Reportado por el estado



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



QUERÉTARO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 104,932,448 | 106,824,365 | 75,856,384 | 79 | | | | | | | | 26 | 53 | 73.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7,087,468 | 6,379,960 | 2,698,944 | 6 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 64.21% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4,525,938 | 4,525,938 | 1,357,782 | 3 | 10 | 3 | | 31 | 44 | | 2 | 1 | | 4.51% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 5,004,045 | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | |
| TOTAL | 121,549,899 | 117,730,264 | 79,913,110 | 88 | 10 | 3 | | 31 | 44 | | 3 | 30 | 55 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

QUINTANA ROO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 268,084,554 | 237,074,926 | 197,409,034 | 91 | 378 | 3 | | 190 | 571 | | 7 | 8 | 76 | 86.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6,357,759 | 2,877,881 | 1,043,318 | 1 | 2 | | | | 2 | | | 1 | 1 | 32.70% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 380,739 | 380,739 | 342,523 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 0.47% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4,392,259 | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20,800,000 | 5,496,718 | 1,040,160 | 2 | | | | 4 | 4 | 1 | | 1 | | 5.91% |
| TOTAL | 300,015,312 | 245,830,264 | 199,835,035 | 96 | 380 | 3 | | 196 | 579 | 2 | 7 | 10 | 78 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SAN LUIS POTOSÍ 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 131,796,927 | 130,358,267 | 19,151,856 | 170 | 55 | | | 21 | 76 | | 126 | 40 | 4 | 27.95% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6,034,964 | 5,532,917 | 720,834 | 10 | 3 | | | 1 | 4 | | 3 | 6 | 1 | 28.99% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35,545,686 | 35,545,686 | 1,569,545 | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 4.93% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24,992,749 | 24,992,749 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 3.20% |
| TOTAL | 198,370,326 | 196,429,618 | 21,442,235 | 184 | 61 | | | 22 | 83 | | 129 | 50 | 5 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



SINALOA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|------|--------------|--------|--------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | | Terminadas |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 122,253,973 | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14,330,629 | | | | | | | | | | | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54,428,283 | 54,428,283 | 23,899,395 | 1 | | | | | | | 1 | | 15.00% | |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 23,500,000 | | | | | | | | | | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 38,740,783 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 253,253,668 | 54,428,283 | 23,899,395 | 1 | | | | | | | 1 | | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SONORA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 111,479,384 | 112,914,447 | 82,772,356 | 80 | | | | | | | 2 | 16 | 62 | 83.93% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8,892,590 | 4,223,336 | 1,459,303 | 5 | | | | | | | 4 | 1 | | 15.20% |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31,794,537 | 31,794,537 | 12,328,433 | 4 | | | | | | | | 4 | | 20.28% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36,394,797 | 36,394,797 | 20,668,303 | 14 | 15 | 3 | 1 | 87 | 106 | | 7 | 7 | | 33.81% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3,892,304 | 3,777,770 | 1,133,333 | 1 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 192,453,612 | 189,104,887 | 118,361,729 | 104 | 15 | 3 | 1 | 87 | 106 | | 13 | 28 | 62 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TABASCO 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 123,638,412 | 124,372,445 | 66,705,148 | 67 | | | | | | 8 | 33 | 26 | 56.00% | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10,307,487 | 6,195,384 | 2,624,894 | 12 | | | | | | 6 | 6 | | 27.34% | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 32,387,451 | 32,387,451 | 16,926,171 | 6 | | | | | | 2 | 4 | | 12.10% | |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 24,000,000 | 4,000,000 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 6,240,100 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | |
| TOTAL | 196,573,450 | 166,955,280 | 86,256,213 | 90 | | | | | | 21 | 43 | 26 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TAMAULIPAS 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|----------|------------|------------|--------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 106,265,859 | | | 176 | 99 | 1 | | 112 | 212 | | 176 | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4,504,923 | | | 13 | | | | | | | 13 | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 6,061,085 | 6,061,085 | | 6 | 4 | | | 4 | 8 | | 5 | 1 | | 1.89% |
| TOTAL | 116,831,866 | 6,061,085 | | 195 | 103 | 1 | | 116 | 220 | | 194 | 1 | | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 87,074,985 | 40,660,142 | 851,845 | 66 | | | | | | | 5 | 46 | 15 | 55.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4,661,865 | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30,278,767 | 30,278,767 | 12,217,183 | 8 | 23 | | | 58 | 81 | 1 | | 6 | 1 | 36.68% |
| TOTAL | 122,015,617 | 70,938,909 | 13,069,028 | 74 | 23 | | | 58 | 81 | 1 | 5 | 52 | 16 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



VERACRUZ 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 183,184,230 | | | | | | | | | | | | | |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17,434,816 | | | | | | | | | | | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | | | | | | NO HALLADO REPORTADO | | | | | | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 23,995,168 | 23,995,168 | 680,610 | 11 | 17 | 4 | 4 | 32 | 57 | | 8 | 2 | 1 | 10.93% |
| TOTAL | 224,614,214 | 23,995,168 | 680,610 | 11 | 17 | 4 | 4 | 32 | 57 | | 8 | 2 | 1 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior



PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



YUCATÁN 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | Avance Físico |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 159,987,319 | 89,583,451 | 50,922,039 | 716 | 82 | | | 7 | 89 | | 7 | 33 | 676 | 97.00% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8,418,031 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| *** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5,826,000 | 5,826,000 | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25,326,496 | 25,326,496 | 9,264,300 | 3 | 4 | | | 32 | 36 | | 2 | 1 | | 16.80% |
| **** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24,314,079 | | | | | NO HAN REPORTADO | | | | | | | | |
| TOTAL | 223,871,924 | 120,735,946 | 60,186,338 | 721 | 86 | | | 39 | 125 | | 11 | 34 | 676 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ZACATECAS 2019

| Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportado por el Estado | | | | | | | | 30 de septiembre de 2019 | | | | Avance Físico |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Inversión | | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras | | | | |
| | | Contratada | Ejercida | | | | | | | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | |
| ** FAM Básico (Ramo 33) | 108,751,201 | 83,549,329 | 44,042,331 | 120 | 108 | | | 65 | 173 | | 1 | 57 | 62 | 76.83% |
| ** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6,609,654 | 4,803,675 | 847,041 | 7 | 3 | | | 1 | 4 | | | 4 | 3 | 32.99% |
| *** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28,976,218 | 28,976,218 | 3,210,768 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 30 | | | 2 | | 28.00% |
| **** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26,555,614 | 18,198,664 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 2.06% |
| TOTAL | 170,892,687 | 135,527,887 | 48,100,140 | 132 | 121 | 1 | 6 | 79 | 207 | | 1 | 66 | 65 | |

Inversiones en pesos

* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web / ** / *** Oficios del Ramo 2019

** Techo que incluye reducción por FAM Potenciado

*** Techo considerado de la inversión contratada reportada, en razón de que se desconoce la distribución del Presupuesto asignado al Nivel Superior

**** Techo proporcionado por la CGUTyP (SES)